



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 200
Fecha Informe: 11-10-2019
Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Acompañamiento en inspección en campo y posterior reunión con la participación del ingeniero Franz Flores sub gerente de obras de PVN Contratista y Supervisión de obra.

Conclusiones:

Es necesario la culminación en la elaboración de los expedientes de adicionales en proceso ya sea por interferencias por presencia de colector general de alcantarillado, canales de riego, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, pases de riego, pases aéreos, material inestable y/o cambios de trazo (variantes).

Existen tramos que se vienen identificando como posibles adicionales de obra.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 10.10.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

Se sugiere a la Entidad acelerar y de ser el caso aprobar los expedientes de adicionales ya sea por interferencias de diversos tipos y/o cambios de trazo (Variantes), en proceso a fin de evitar mayores dilaciones en el plazo de ejecución de obra.

De los tramos que se vienen identificando como posibles adicionales de obra, se sugiere que los especialistas tanto del contratista - CVDS y Supervisión CSVA pudieran realizar las evaluaciones correspondientes a fin de identificar la necesidad real en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-10-2019

Actividades:

Acompañamiento en inspección en campo y posterior reunión con la participación del ingeniero Franz Flores sub gerente de obras de PVN Contratista y Supervisión de obra.

CDescripcion_____:

Con la participación del ingeniero Franz Flores sub gerente de obras de PVN, por parte del contratista CVDS ingenieros: Hilario Roig Bosch Gerente de Proyecto, Jorge Zuazo Matta Residente de obra y Jose Sucapuca Gerente de Producción y por parte de la Supervisión de obra ingeniero Orlando Garayar Jurado Jefe de Supervisión, se realiza la inspección en campo del tramo I de la obra, en la que entre otros:

- Se identifican los sectores críticos por deslizamiento constante de material.
- Posibles adicionales de obra respecto a muros de contención flexibles y/o de concreto.
- Se aprecian las interferencias por presencia de colector general de alcantarillado, canales de riego, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, pases de riego y pases aéreos.
- Se aprecia el proceso de construcción (vigas diafragma) en el puente Moro Moro.
- Se comenta respecto a los posibles procesos constructivos para el puente el Chorro.
- Se aprecia el inicio de actividades de reconstrucción (calzadura de zapata para estribo lado derecho) en puente Pachas.
- Se comenta respecto a las posibles variantes de trazo en el sector San Juan y entre los kms 104@108.
- Se comenta respecto a las interferencias por liberación de terrenos en los sectores Puquina, Coalaque, Urinay y Cogri que en total seria aproximadamente 7 predios.
- Se comenta respecto a

Del mismo modo en la reunión de cierre de la visita a campo se hace un recuento entre otros de:

- Mayores Metrados ejecutados, en proceso y que se encuentran como propuesta por parte del Contratista para la evaluación de la Supervisión, sugiriendo el ingeniero Flores al respecto, el cumplimiento de la Directiva aprobada por PVN.
- Elaboración de expedientes de adicionales, para lo cual personal de la Sub dirección de obras de PVN se trasladara a la localidad de Omate a fin de concluir con la elaboración de estos, indicándose plazos tentativos para su cumplimiento.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-10-2019



Fotos: