

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 210	Fecha Informe: 10-10-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2019

Conclusiones:

EN EL SEGUNDO DÍA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE DE ACUERDO AL DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN EN LA PROGRESIVA KM 04+750 SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA

Recomendaciones:

EN EL COLOCADO DEL ASFALTO SE DEBE TENER MAYOR INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD, YA QUE LOS VEHÍCULOS PARTICULARES QUE CIRCULAN NO BAJAN MUCHO LA VELOCIDAD, POR LO QUE DEBE INSTRUIRSE BIEN A LAS VIGÍAS Y PERSONAL DE OBRA PARA EVITAR ACCIDENTES LAMENTABLES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-10-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, VERIFICACIÓN DE CONTRAFLECHA, RECUBRIMIENTO, ESPACIAMIENTO Y ALINEAMIENTO DEL ACERO, IDEM DEL ENCOFRADO DE LAS VIGAS POSTENSADAS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-10-2019

Actividades:
 CUNETETA TIPO II

CDescripcion _____ :
 EXCAVACIÓN CON RETRO EXCAVADORA PARA CUNETETA TIPO II EN LA PROGRESIVA KM 37+120 L.I (PROYECTO TRAMO KM 37+035 HASTA KM 37+180 LADO IZQUIERDO)

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-10-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN MAC

CDescripcion _____ :
 PLANTA OPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 39+100 L. D.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-10-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 PLANTA TEREX MAGNUN 140

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-10-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M)

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, CURADO DE PILARES CENTRALES DERECHO E IZQUIERDO DEL PUENTE

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-10-2019

Actividades:

COLOCADO DE LA MAC

CDescripcion_____:

PULL DE MAQUINARIA PARA EL COLOCADO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CONTROL DE TEMPERATURA DE COLOCADO Y COMPACTADO

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-10-2019