

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 212	Fecha Informe: 12-10-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2019

Conclusiones:

EL DÍA DE AYER VIERNES NO SE TRABAJO CON EL ASFALTADO POR PROBLEMAS CON EL AGREGADO EN PLANTA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA EVITAR EN LO POSIBLE PARAR LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE MAC, YA QUE NO SE DISPONE DE MUCHO TIEMPO EN LO QUE QUEDA DEL AÑO Y SE APROXIMA LA ÉPOCA DE LLUVIAS QUE DIFICULTARA LOS TRABAJOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-10-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

CDescripcion _____ :

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, CONTINÚAN CON EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LAS VIGAS PRINCIPALES POSTENSADAS ASÍ COMO EL COLOCADO DE LOS DIEZ APOYOS DE NEOPRENO

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-10-2019

Actividades:
CUNETAS TIPO I

CDescripcion _____ :

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 36+840, VACIADO SEGÚN PROYECTO EN EL TRAMO KM 36+750 HASTA EL KM 36+940 EN 190 ML

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-10-2019

Actividades:
 CUNETETA TIPO I

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 36+860, VACIADO SEGÚN PROYECTO EN EL TRAMO KM 36+750 HASTA EL KM 36+940 EN 190 ML

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-10-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion_____:

VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MAC

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-10-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M)

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, COMPACTACIÓN DE RELLENO ESTRUCTURAL EN EL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-10-2019

Actividades:
 COLOCADO DE ASFALTO

CDescripcion_____:
 COLOCADO Y COMPACTADO DE MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE EN LA PROGRESIVA KM 5+050

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-10-2019