



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 23	Fecha Informe: 14-10-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14/10/19

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES DE TRABAJO EN LOS KM 72+000, 77+950, 82+760, 88+800, 101+340, 109+550 y 112+240. UTILIZANDO LOS DME KM 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100. PERFORACIONES EN LOS KM. 88+680, 100+100 y 101+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME , INTERFERENCIAS SANITARIAS y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 77+950

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
11 Volquetes

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-10-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 112+240

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Cargador
05 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-10-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:
DME km 111+100

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
02 Tractores

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-10-2019