

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 214	Fecha Informe: 15-10-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE VIENE REALIZANDO EL AVANCE DE OBRA EN VARIOS FRENTES DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DEL PROYECTO. CON RESPECTO AL COLOCADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EL AVANCE ES IRREGULAR YA QUE ESTOS DÍAS SE ESTÁN PRESENTANDO LLUVIAS LO QUE DIFICULTA SOBREMANERA EJECUTAR ESTA PARTIDA.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA TENER MAYOR CALIDAD DE ACABADO EN EL COLOCADO DE ASFALTO EN LO QUE SE REFIERE A LAS JUNTAS FRÍAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, LAS CUALES DEBEN TENER LISURA EN LA SUPERFICIE DE ACABADO.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-10-2019

**Actividades:**

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 5+040 LADO DERECHO PRESENCIA DEL ING. GORKY LINARES ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES S.A

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

16-10-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-10-2019

**Actividades:**

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

TREN DE ASFALTO, CONTROLANDO LA TEMPERATURA DE COLOCADO Y COMPACTADO DE LA MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

16-10-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-10-2019

**Actividades:**

PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, CONTROL DE CONTRAFLECHA DE LAS VIGAS POSTENSADAS Y RECUBRIMIENTO ESPACIAMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO EN VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA.  
SE TIENE LA PRESENCIA DEL INGENIERO JORGE CARRASCO ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

16-10-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-10-2019

**Actividades:**  
PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, CONTROL DE CONTRAFLECHA DE LAS VIGAS POSTENSADAS Y RECUBRIMIENTO ESPACIAMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO EN VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA. SE TIENE LA PRESENCIA DEL INGENIERO JORGE CARRASCO ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ. ING. LUIS CABRERA ESPECIALISTA EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES S.A.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-10-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-10-2019

**Actividades:**

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE VERIFICO LOS CAMIONES MIXER, PLANTA OPERATIVA, MATERIAL EN STOCK, BOMBAS Y DEMÁS PORQUE MAÑANA SE VACIARA LAS VIGAS DEL PUENTE LLINQUI

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

16-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-10-2019

**Actividades:**  
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
VISITA CONJUNTA CON EL ING. JORGE CARRASCO ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ VERIFICO EL ELEVADOR DE LA PLANTA, LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN, MATERIALES PETREOS, ASFALTO, ADHITIVOS, CAL Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-10-2019

**Actividades:**  
SUB RASANTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
VERIFICACIÓN DE ZONA DE MEJORAMIENTO EN LA PROGRESIVA KM 42+600

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
16-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-10-2019

**Actividades:**  
DENSIMETRO NUCLEAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE COMPACTADO POR EL ING. JORGE CARRASCO ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA EN LA PROGRESIVA KM 42+680

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
16-10-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 15-10-2019

**Actividades:**  
PEDRAPLÉN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+620  
ING. GORKY LINARES ENRIQUEZ ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN  
ING. JORGE CARRASCO CHAPOÑAN ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL CONTRATISTA.  
ING. ROLANDO ZERPA SOLANO ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-10-2019