

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 217	Fecha Informe: 18-10-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LA PRODUCCIÓN DE MAC ASÍ COMO EL ACARREO O TRANSPORTE LUEGO EL COLOCADO PARA FINALMENTE COMPACTAR (ACABADO) PERO EL RENDIMIENTO NO ES EL IDEAL YA QUE SE TIENE EN ESTOS DÍAS LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-10-2019

Actividades:
MEJORAMIENTO

CDescripcion_____:
EN LA PROGRESIVA KM 25+080 SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-10-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, CURADO DEL CONCRETO Y EN ESPERA QUE EL CONCRETO LLEGUE AL 90% DE RESISTENCIA UNOS 320 KG/CM2 PARA REALIZAR EL TENSADO COMO INDICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-10-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

CDescripcion_____:

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-10-2019

Actividades:
 CANTERA N° 12

CDescripcion_____:
 CANTERA DE ROCA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 39+250, EN PLENA EXPLOTACIÓN SE TIENE BUENA POTENCIA Y CALIDAD DE ROCA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-10-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 42+980

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-10-2019

Actividades:

PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

CDescripcion_____:

UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 46+929, RELLENO ESTRUCTURAL EN EL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-10-2019