



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 38	<b>Fecha Informe:</b> 05-11-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 05/11/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTE DE TRABAJOS, EN LOS KM. 77+200, 83+950, 89+020, 101+320 y 110+070. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100. TRABAJOS DE PERFORACION EN LOS KM. 75+380, 83+380, 100+700 y 110+100

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME Y LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 05-11-2019

**Actividades:**  
DME km 111+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
02 Excavadoras  
01 Tractor  
01 Cargador



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 05-11-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 110+070

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
05 Volquetes

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-11-2019