



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 41	Fecha Informe: 08-11-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/11/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KM 72+580, 72+680, 83+950, 88+900, 101+300 y 109+400.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100
PERFORACIONES EN LOS KM. 75+380, 83+070, 88+800, 99+060, 100+700.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME E INTERFERENCIAS SANITARIAS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-11-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 72+680

CDescripcion_____:

Equipos
02 Excavadoras
15 Volquetes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-11-2019

Actividades:

DME km 84+100

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-11-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 83+950

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2019