

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 227	Fecha Informe: 05-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN DE MAC DE 90 TN-HR Y QUE POR DIVERSOS FACTORES NO SE TIENE BUEN AVANCE, SE RECOMIENDA URGENTE INSTALAR OTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS EN OTROS FRENTE DE TRABAJO COMO TERRAPLÉN, OBRAS DE DRENAJE, SUB BASE Y BASE GRANULAR, ASÍ COMO LAS PARTIDAS DE LOS PUENTES YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE TENDRÁ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES Y EL AVANCE DE OBRA SERÁ MÍNIMO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-11-2019

Actividades:
IMPRIMADO

CDescripcion_____:
SOPLETEO DE LA BASE PARA EL IMPRIMADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 58+440

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-11-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA L=26.60

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, VERIFICACIÓN DEL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LA VIGA POSTENSADA Y VIGA DIAFRAGMA DEL ING. LUIS CABRERA ESP. DE ESTRUCTURAS Y PUENTES DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES CON LA PRESENCIA DEL ING. FREDDY MARCA HUANCA ESP. EN OBRAS DE ARTE Y PUENTES DEL CONTRATISTA SAN JOSE

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2019

Actividades:

CUNETA TIPI I

CDescripcion_____:

VACIADO DE CUNETAS TIPI I LADO IZQUIERDO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 41+360

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2019

Actividades:

PUENTE UNTAVE L=90.00 M

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050,VISTAS PANORAMICAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-11-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 EL RENDIMIENTO ES DE 90 TN-HR, DE MARCA TEREX MAGNUM 140 UNOS 21 CAMIONES DE VOLTEO O VOLQUETES POR DIA

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI

CDescripcion_____:
 DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE, QUE PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2019

Actividades:

COLOCADO DE ASFALTO

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 8+900, TRABAJOS PREVIOS AL COLOCADO DE MAC

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-11-2019