

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 228	Fecha Informe: 06-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE TUVO UNA REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN EN REFERENCIA AL PROBLEMA CON LA FAMILIA CRUZ CARRILLO QUIENES SE Oponen A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL TRAMO DEL QUE SON DUEÑOS DE LOS TERRENOS DESDE LA PROGRESIVA KM 46+200 HASTA EL KM 47+100 EN LA VARIANTE PASPA. ASISTIERON A LA REUNIÓN AUTORIDADES LOCALES, JEFE DE SUPERVISIÓN Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, SE PROGRAMÓ OTRA REUNIÓN EN EL PUENTE CHILLIHUA PARA EL MIÉRCOLES 13 DEL PRESENTE

Recomendaciones:

DEL PROBLEMA DE LA VARIANTE PASPA CON LA FAMILIA CRUZ CARRILLO (LOS ÚLTIMOS 700 M DE LA VARIANTE) SE RECOMIENDA REALIZAR LA EXPROPIACIÓN URGENTE DE ESTOS TERRENOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-11-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI L=36.30 M

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE LOSA Y VEREDAS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-11-2019

Actividades:
CUNETAS - AMBULANCIA

CDescripcion_____:
ENCOFRADO DE CERCHAS DE MADERA EN CUNETAS DEL TIPO I ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 37+790 HASTA EL KM 38+035

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 06-11-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
COMPACTADO DE SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 38+600

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 06-11-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA L=26.60 M

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN LAS CUATRO VIGAS POSTENSADAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-11-2019

Actividades:

IMPRIMADO

CDescripcion_____:

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN LA PROGRESIVA KM 56+620

5

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-11-2019