

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 229	Fecha Informe: 07-11-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LA PRODUCCIÓN DE MAC ASÍ COMO EL ACARREO O TRANSPORTE LUEGO EL COLOCADO PARA FINALMENTE COMPACTAR (ACABADO) PERO EL RENDIMIENTO NO ES EL IDEAL YA QUE SE TIENE EN ESTOS DÍAS LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y COLOCADO DE ASFALTO YA QUE DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (PRESENCIA DE LLUVIAS) NO SE ALCANZARA UN BUEN AVANCE DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 CORTE PARA MEJORAMIENTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 29+870

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI L=36.30 M

CDescripcion_____:
 ENCAUZAMIENTO CON GAVIONES TIPO CAJA AGUAS ARRIBA, CONTROL DE NIVELES DE ENCOFRADO DE LOSA Y VEREDAS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 CUNETAS

CDescripcion_____:
 VACIADO DE CUNETAS TIPO I

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 COMPACTADO DE SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 38+320

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO, PLANTA EN PLENA OPERACIÓN

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 TRANSPORTE

CDescripcion_____:
 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE EN LA PROGRESIVA KM 42+940

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA L=26.60 M

CDescripcion _____ :
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS VIGAS POSTENSADAS, SE OBSERVA CABLE PARA LINEA DE VIDA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion _____ :
 RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 54+880

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-11-2019

Actividades:

PUENTE CONDURIRI

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+400, SE TUVO REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES EXPLICÁNDOLES DE LA NUEVA PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DEL PUENTE Y QUE NO SE TENDRA MAYOR INCONVENIENTE CON LA RASANTE DEL PROYECTO

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-11-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 VIGA BENKELMAN

CDescripcion_____:
 CAMIÓN VIGA PARA EL CONTROL DE DEFLECCIONES DE SUB BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 54+750

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 DIQUE

CDescripcion_____:
 ING. FREDDY MARCA HUANCA ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y PUENTES DEL CONTRATISTA VERIFICANDO EL DIQUE N° 02

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 SEGURIDAD EN OBRA

CDescripcion_____:
 ING. JORGE VALDIVIA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICANDO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EPPs)

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2019

Actividades:
 PRODUCCION

CDescripcion_____:
 ING. LUIS EDUARDO PELLEGRINO HERNANDEZ ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, VERIFICANDO EL IMPRIMADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 57+880 HASTA EL KM 58+570

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019