

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	2	06-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe de actividades ejecutadas por el contratista, no se registro las tomas fotográficas del Cuaderno de Obra, debido a que no teníamos la presentación ante el contratista como monitor.

Conclusiones:

Se vienen realizando trabajos de construcción de cabezales de alcantarillas, muros de contención, ampliación de la plataforma, corte en roca, construcción de canales y en los próximos días se realizará una prueba de construcción del pavimento de concreto con un equipo pavimentador de Concreto de Cemento Portland

Recomendaciones:

Se realizará el seguimiento a la ejecución del tramo de prueba en el Km. 153+800, construcción de 60 m. de pavimento rígido.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-11-2019

Actividades:

Excavación para subdren km. 136+100

CDescripcion_____:

Personal excavando zanja para instalación de subdren y nivelando para instalación de geotextil en el Km. 136+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-11-2019

Actividades:
Construcción de canal km. 153+170

CDescripcion_____:
Frente a planta de concreto Km. 153+170, se construye un canal rectangular, paralelo al eje de la carretera, asemejándose a una cuneta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-11-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-11-2019

Actividades:

Corte en roca km.167+140

CDescripcion_____:

Equipos de perforación de roca para voladura, corte con tractor a oruga CAT y Excavadoras de gran potencia Km. 167+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-11-2019