



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 122  
**Fecha Informe:** 10-11-2019  
**Nombre De La Obra:** Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50  
**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

Participación en inspección visual en campo, con la participación de los ingenieros Luis Chinchay, Hilton Ríos y Lady Villavicencio, especialista en Hidrología e Hidráulica de la DS de PVN, en Hidrología y Drenaje Vial del CSAV y proyectista de la Sub Dirección de obras de PVN, con la finalidad de verificar las necesidades presentadas por el CVDS respecto a cunetas, alcantarillas y badén nuevos.

**Conclusiones:**

- De la inspección visual de necesidades presentadas por el CVDS respecto a cunetas, alcantarillas y badén nuevos, entre los kms 35+000 @ 100+000 aproximadamente, los especialistas ingenieros Chinchay y Ríos opinaron:
- De las cunetas planteadas se aprecia que en aproximadamente 10 tramos no serían necesarios de construirse.
- De las tres alcantarillas evaluadas se aprecia que en aproximadamente 2 no serían necesarias de construirse.
- Del badén planteado se aprecia que por motivos hidrológicos no sería necesario su construcción.

Se labora el día de hoy, domingo, con el apoyo de la movilidad asignada por necesidades de obra, y que los especialistas de la DS de PVN, se encuentran en la localidad de Omate a fin de viabilizar las necesidades del proyecto de forma conjunta con el CVDS y CSAV.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico, auxiliar y conductores correspondiente al 6.11.2019 de la Supervisión de obra – CSAV.

**Recomendaciones:**

Se sugiere que el consultor que viene elaborando el expediente de las necesidades descritas pudiera considerar las recomendaciones realizadas por los especialistas a fin de viabilizar dicha elaboración.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 10-11-2019

**Actividades:**

Participación en inspección visual en campo, con la participación de los ingenieros Luis Chinchay, Hilton Ríos y Lady Villavicencio, especialista en Hidrología e Hidráulica de la DS de PVN, en Hidrología y Drenaje Vial del CSVA y proyectista de la Sub Dirección de obras de PVN, con la finalidad de verificar las necesidades presentadas por el CVDS respecto a cunetas, alcantarillas y badén nuevos.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

De la inspección visual de necesidades presentadas por el CVDS respecto a cunetas, alcantarillas y badén nuevos, se realizó dicha inspección entre los kms 35+000 @ 100+000 aproximadamente, los especialistas citados opinaron:

- De las cunetas planteadas se aprecia que en aproximadamente 10 tramos no serían necesarios de construirse.
- De las tres alcantarillas evaluadas se aprecia que en aproximadamente 2 no serían necesarias de construirse.
- Del badén planteado se aprecia que por motivos hidrológicos no sería necesario su construcción.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-11-2019

1



**Fotos:**