



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 43	Fecha Informe: 12-11-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/11/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+450, 83+900, 88+950, 101+380 y 109+460.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.

TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN LOS KM. 75+320, 99+080 y 110+120.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDAS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-11-2019

Actividades:

Cantera Huancabamba

CDescripcion_____:

Equipos
02 Cargadores
01 Tractor
03 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 109+460

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 101+360

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
14 Volquetes

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-11-2019