

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	4	13-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

No se realizó ninguna anotación en el cuaderno de obra, adicional a lo informado el día anterior

Conclusiones:

Se viene trabajando en diferentes frentes, realizando trabajos de construcción de alcantarillas, muros de contención, ampliación de la plataforma, perforación en roca para voladura, construcción de canales y cunetas, así como drenes longitudinales con geotextiles. Se espera la construcción del primer tramo de prueba de 60 m. de pavimento rígido conforme las especificaciones técnicas de obra.

Recomendaciones:

Es posible iniciar los trabajos de colocación de subbase en diversos tramos, a fin de iniciar la construcción del pavimento rígido, considerando además que ya fue aprobado por la Supervisión la dosificación del concreto de cemento portland a ser usado. Continuar con el seguimiento de la primera prueba de construcción del pavimento rígido.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2019

Actividades:

Vaciado de canal con concreto de Cemento Portland en borde interno del talud de corte

CDescripcion_____:

Vaciado de paredes de canal rectangular con concreto Premezclado (Unicon) en canal Km. 152+970

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-11-2019

Actividades:
Tramo de prueba de construccion de losa de concreto

CDescripcion_____:
En este sector en una longitud de 60 m. se realizara la construcción de un tramo de prueba Km. 157+727

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-11-2019

Actividades:
Encofrado y preparación de plataforma para construcción de cimiento de muro de contención.

CDescripcion_____:
Se realizan trabajos de encofrado y preparación de la plataforma para construcción del cimiento de uno de los muros de contención Km. 160+164

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-11-2019

3