

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 231	Fecha Informe: 12-11-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

EL ING. CESAR CALLE EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEÓN SAC (OBRA DE LA REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS AFECTADAS POR EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CHECCA MAZOCRUZ) RECORRIERON TODO EL TRAMO DE LA CARRETERA CON APOYO ADEMÁS DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ Y SUPERVISOR HOB CONSULTORES.

EL CONTRATISTA DEBE ACELERAR LOS TRABAJOS DE COLOCADO DE LA MAC PREVIENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, CONTROL DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD, FINALMENTE NO DESCUIDAR LA SEGURIDAD EN OBRA.

Recomendaciones:

EN LA PROGRESIVA KM 35+760 SE TIENE UN TRAMO DE PRUEBA DE COLOCADO Y COMPACTADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EL CUAL SE RECOMIENDA DEBE RETIRARSE O ELIMINARSE PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

CDescripcion_____:
 COLOCADO Y COMPACTADO DE MAC UBICADO ESTA VEZ EN LA PROGRESIVA KM 9+840

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 MEJORAMIENTO DE SUELOS UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 26+830 TRAMO DE 50 M Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 DME N° 04

CDescripcion_____:

EXTENDIDO DE MATERIAL EN EL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 26+800

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L= 36.30 KM 33+760)

CDescripcion_____:

VACIADO DE LOSA, OBTENCIÓN DE BRIQUETAS PARA ROTURA, SLUMP TEST DE 6 PULGADAS Y TEMPERATURA DE 17.8° C, VOLUMEN 145 M3 280 kg/cm2

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L= 36.30 KM 33+760)

CDescripcion _____ :
 VACIADO DE LOSA Y VEREDA DE PUENTE, CON DIEZ CAMIONES MIXER, 02 PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO Y DOS BOMBAS TELESCÓPICAS

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L= 36.30 KM 33+760)

CDescripcion _____ :
 OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL PUENTE AGUAS ARRIBA MARGEN DERECHO

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2019

Actividades:

PUENTE LLINQUI (L= 36.30 KM 33+760)

CDescripcion_____:

ENCOFRADO PARA GAVIONES TIPO CAJA PARTIDA DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2019

Actividades:

PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M - KM 46+929)

CDescripcion_____:

INICIO DE MOV. DE TIERRAS DE TRABAJOS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE, SE TIENE ALGUNO ALTERCADOS NUEVAMENTE CON LA FAMILIA CRUZ CARRILLO QUE SE OPOENEN A LOS TRABAJOS EN EL CAUCE DEL RIO.
DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN LAS CUATRO VIGAS POSTENSADAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2019

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2019

Actividades:

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

CDescripcion_____:

TRABAJOS PREVIOS AL IMPRIMADO SOPLETEO, ESCOBILLA MECÁNICA Y CALENTAMIENTO DEL CAMIÓN IMPRIMADOR EN LA PROGRESIVA KM 56+140

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2019

Actividades:

PEDRAPLÉN

CDescripcion_____:

ACOMODADO DE ROCA PARA PEDRAPLEN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 64+750

SE TIENE LA PRESENCIA DEL ING. ARTURO BERNARDO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:
ALCANTARILLA DE TRES OJOS DE MARCO DE CONCRETO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 62+912, GAVIONES TIPO CAJA Y COLCHÓN

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:
ALCANTARILLA TIPO MCA, DESENCOFRADO DE MUROS DE ELEVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL LUGAR DE TRABAJO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L= 36.30 KM 33+760)

CDescripcion_____:
 SE TIENE EL REGLEADO DE ACABADO DEL VACIADO DE LA LOSA Y VEREDAS DEL PUENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-11-2019

Actividades:
 INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS

CDescripcion_____:
 SE TIENE LA VISITA DE INSPECCIÓN DEL ING. CESAR CALLE LIZARRAGA DE LA OFICINA PACRI DEL PROVIAS NACIONAL - MTC.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-11-2019