

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 234	Fecha Informe: 15-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE TIENE EL ARRIBO DE OTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, MARCA DE FABRICACIÓN TICEL QUE ES MÓVIL, ADAPTABLE Y ECOLÓGICA . ESTA OTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC DEBE INSTALARSE A LA BREVEDAD Y CALIBRAR AL DISEÑO PARA QUE ESTE OPERATIVA CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Recomendaciones:

EN LA PROGRESIVA KM 35+760 SE TIENE UN TRAMO DE PRUEBA DE COLOCADO Y COMPACTADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EL CUAL SE RECOMIENDA DEBE RETIRARSE O ELIMINARSE PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-11-2019

Actividades:

PUENTE LLINQUI (L=36.30 M, KM 33+760)

CDescripcion_____:

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ENCAUZAMIENTO CON GAVIONES TIPO CAJA.
ADEMAS TRABAJOS DE VIGAS DIAFRAGMA Y PANELES DEL ESTRIBO DERECHO
DEL PUENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-11-2019

Actividades:

PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M , KM 46+929)

CDescripcion_____:

DETALLE DEL ARMADO DE ACERO DELAS VIGAS POSTENSADAS, CABLES PARA EL TENSADO Y VIGA DIAFRAGMA.

ADEMAS SE APRECIA EL RELLENO ESTRUCTURAL DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:
ALCANTARILLA TIPO MCA DE 5X2.5 M, UBICADO EN LA PROGRESIVA 48+094, EL ENCAUZAMIENTO ES CON ROCA ACOMODADA COMO SE APRECIA EN LA FOTO Y DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:
ALCANTARILLA TIPO MCA DE 5X2.5 M, UBICADO EN LA PROGRESIVA 51+296 SE REALIZA EL TRAZO Y REPLANTEO PARA EL ENCAUZAMIENTO CON ROCA ACOMODADA.
SE TIENE LA PRESENCIA EN OBRA DEL ING. FREDDY MARCA HUANCA QUE ES ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ SUCURSAL PERÚ

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:

ALCANTARILLA TIPO MCA DE DOS OJOS UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 51+348 EL ENCAUZAMIENTO SALIDA CON GAVIONES TIPO CAJA Y COLCHÓN

5

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:

ALCANTARILLA TIPO BATERÍA DE MCA DE TRES OJOS DE 3X3 M CADA UNO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 62+912, GAVIONES TIPO CAJA

6

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-11-2019

Actividades:
 CUNETAS TIPO I

CDescripcion_____:
 COMPACTADO Y ENCOFRADO DE CERCHAS DE MADERA PARA LAS CUNETAS TIPO I UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 41+580

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-11-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE PRESENCIA DE LLUVIAS NO SE TUVO PRODUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-11-2019