



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 07 - 2019	Fecha Informe: 19-11-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
-----------------------	------------------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

VISITA DE ESPECIALISTAS A OBRA, TRABAJOS DE CAMPO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

VISITA TECNICA DE ESPECIALISTAS DE PROVIAS

- El día de hoy se presentaron en el tramo de calemar – Abra el Naranjillo, el ingeniero Edo Ramos (Administrador de contrato por el área de Obras), Ing Javier Caballa (Especialista en Costos y presupuesto); Ing. Victor Poma (Especialista en Trazo y replanteo), para hacer el recorrido al tramo y la verificación de la urgencia de la aprobación del adicional N° 6.
- Al hacer el recorrido se pudo constatar que están existiendo 4 frentes por el lado de calemar, teniendo 01 frente que se terminaba el corte el día de hoy, por ello ante la urgencia de lo visto en campo, los especialistas decidieron darle aprobación a adicional con el cual se aperturaran 03 nuevos frentes de trabajo.
- Por ello luego de la visita a campo se tuvo una reunión donde se tocaron los puntos del adicional de obra, y las ultimas valorizaciones tramitadas con mayores metrados.

TRABAJOS EN CAMPO

- Se verifico en campo que vienen haciendo el trabajo de corte en roca suelta 21+710, también se viene realizando la colocación de alcantarillas con su marco de concreto.

PRESENCIA DE SUPERVISION EN VISITA DE CAMPO

- En la visita a campo que se tuvo con especialistas de provias, solo contamos con la presencia del ing. Edgar Ramirez, cabe mencionar también que el especialista en trazo pidió 02 cuadrillas de topografía que haga el levantamiento de secciones para su corroboración, en los cuales fue un grupo de la contratista con la supervisión.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se solicita el apoyo con unidad móvil para poder salir a campo a verificar las actividades de campo y recursos.
- Se solicita la presencia de todo el personal profesional, técnico y auxiliar de la supervisión en obra, como también sus recursos ofertados.
- En conversaciones con el supervisor, aun se niega a firmar los formatos de asistencia diaria, por ello dichos formato se presentara sin la firma de los integrantes de supervisión.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
PRESENCIA DE ESPECIALISTAS DE PROVIAS EN CALEMAR

CDescripcion_____:
Verificacion del Adicional 6.1

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
TRABAJOS EN CAMPO

CDescripcion_____:
Corte en roca suelta, progresiva 21+710

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019

2