

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 235	Fecha Informe: 18-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTE COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR, OBRAS DE DRENAJE Y EN LOS PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA.

Recomendaciones:

EN LOS NUEVOS FRENTE DE TRABAJO DEBE IMPLEMENTAR DE INMEDIATO LOS REFUGIOS PARA LOS TRABAJADORES POR LAS LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 MEJORAMIENTO DE SUELOS

CDescripcion_____:
 EN EL PROCESO DE RELLENO SE VIO QUE EN ESTA PROGRESIVA KM 26+140 NECESITA MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACIÓN

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 EXTENDIDO DE MATERIAL PARA RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 30+050

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L=36.30, KM 33+760)

CDescripcion_____:
 TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES TIPO CAJA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 CANTERA N° 05

CDescripcion_____:
 EQUIPO MÓVIL DE CLASIFICADO Y CHANCADORA PRIMARIA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+500

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE OPERATIVO.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M, KM 40+050)

CDescripcion_____:
 TRABAJOS PREVIOS PARA REALIZAR ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60M, KM 46+929)

CDescripcion_____:
 SE CONTINUA CON EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LAS CUATRO VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS DIAFRAGMA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-11-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 COMPACTADO DE MATERIAL ANTICONTAMINANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 63+000

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2019

Actividades:

DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion_____:

CONTROL DE GRADO DE COMPACTACIÓN CON EL CONO DE ARENA,
TERRAPLEN TERCERA CAPA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 64+600 (97.2 %)

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-11-2019