



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 8	Fecha Informe: 20-11-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
--------------------	-------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Bitácora de la fecha

**Conclusiones:**

No se registraron nuevas anotaciones en el cuaderno de obra, la fecha de hoy

**Recomendaciones:**

Estaremos pendiente de las proximas anotaciones en el cuaderno de obra

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-11-2019

**Actividades:**  
Excavación de zanja con retroexcavadora y construcción de subdren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Excavación de zanja en el talud de corte, colocación de material de cama (arena), instalación de geotextil y cobertura con over y relleno de material graduado Km. 136+820

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-11-2019

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-11-2019

**Actividades:**

Perforación en roca, colocación de explosivos y limpieza de la plataforma

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipo pesado realiza perforación en roca, enmallado de mechas para realizar explosión en roca y Excavadora limpiando plataforma Km. 150+710

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-11-2019

**Actividades:**  
Apertura de mantas y curado del tramo de prueba para verificar posibles desperfectos y fisuras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se verifica que el tramo de prueba a sido eficiente, requiere algunos ajustes en los acabados y el proceso constructivo, pero no se evidencia fisuras superficiales km. 157+730



**Fecha Toma De Datos:**  
20-11-2019

3