

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 236	Fecha Informe: 19-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS CASI EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA, YA QUE SE TIENE LLUVIAS REGIONALES. ADEMÁS POR ESTAS LLUVIAS NO SE HA PRODUCIDO MAC CON LA PLANTA ASÍ COMO EL COLOCADO QUEDO EN STAND BY

Recomendaciones:

A CAUSA DE ESTAS LLUVIAS SE RECOMIENDA MANTENER LA BUENA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN TODA LA OBRA PARA NO GENERAR RIESGO DE ACCIDENTES Y MALESTAR DE LOS USUARIOS COMO SE A HECHO HASTA AHORA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
TOPOGRAFÍA

CDescripcion_____:
VERIFICACIÓN DE BOMBEO Y PENDIENTE DEL ACABADO DEL PAVIMENTO EN LA PROGRESIVA KM 11+440

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
TRANSPORTE

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 27+120 MATERIAL PARA CORONA PRIMERA CAPA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI (L=36.30, KM 33+760)

CDescripcion_____:

SE TIENE LA PRESENCIA DEL ING. HERNÁN DEL ÁGUILA ALVIS ESP. EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL Y LA LIC. LOURDES PAREJA QUISPE ESP. EN RELACIONES COMUNITARIAS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+480

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M, KM 40+050)

CDescripcion_____:
 LIMPIEZA DE DESECHOS DE OBRA Y DE CAUCE

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
 CUNETAS TIPO I

CDescripcion_____:
 VACIADO DE CUNETA TIPO I DESDE LA PROGRESIVA KM 41+150 HASTA LA PROGRESIVA KM 41+360

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2019

Actividades:

CUNETETA TIPO I

CDescripcion_____:

TRAZO Y REPLANTEO PARA CUNETETA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 41+400

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
LIBERACIÓN DE PREDIOS PUENTE CHILLIHUA

CDescripcion_____:

LIC. LOURDES PAREJA QUISPE ESP. EN RELACIONES COMUNITARIAS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES Y JORGE MAMANI DEL CONTRATISTA SAN JOSE PARA VER LA DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS CON LA FAMILIA CRUZ CARRILLO ALEDAÑOS A LOS TRABAJOS DE DEFENSA RIBEREÑA DEL PUENTE CHILLIHUA

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 UBICACIÓN DE LA PROGRESIVA KM 52+530, DIA MUY LLUVIOSO EN ESTE TRAMO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 EXTENDIDO DE MATERIAL PARA RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 63+660

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
DIQUE DIFUSOR

CDescripcion_____:
ESPIGÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 67+000, DIQUE N° 01 Y 02

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019