

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 237	Fecha Informe: 20-11-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, ASÍ COMO DESARROLLANDO PARTIDAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR Y TERRAPLENES, FINALMENTE SE CONTINUA CON EL COLOCADO DE MAC.

Recomendaciones:

EN ESTOS DÍAS NO SE TIENE RENDIMIENTO IDEAL DE LAS MAQUINARIAS Y PERSONAL DE OBRA YA QUE SE ESTA PRODUCIENDO LLUVIAS DE ALTA INTENSIDAD, POR LO QUE SE RECOMIENDA PREVER EN LOS FRENTE DE TRABAJO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
MEJORAMIENTO DE SUELOS

CDescripcion_____:
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 26+700

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
DME N° 04 KM 26+800

CDescripcion_____:
ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE ZONA DE CORTE

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M KM 40+050)

CDescripcion_____:
 EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE ENCAUZAMIENTO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M KM 40+050)

CDescripcion_____:
 ENCAUZAMIENTO COLOCADO DE GEOTEXTIL PARA EL ENROCADO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
N E S T O R A R N U L F O

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M KM 46+929)

CDescripcion _____ :
CONTINÚAN CON EL ARMADO DE ACERO EN VIGAS POSTENSADAS Y VIGA DIAFRAGMA.
SE TIENE LA PRESENCIA DEL ING. LUIS CABRERA ESPECIALISTA EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES.
ADEMAS TAMBIÉN SE TIENE LA PRESENCIA DEL ING. JOSE CUTTI HUAMANI ESP. EN LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN, QUE SE REUNIÓ CON AUTORIDADES LOCALES Y LA FAMILIA CRUZ CARRILLO PARA ULTIMAR DETALLES DE LOS TERRENOS AFECTADOS.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 LABORATORIO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
 SEGUNDA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:
 INSTALACIÓN DE LA PLANTA, RAMPAS DE ACCESO A TOLVAS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
 DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion_____:
 CONTROL DE GRADO DE COMPACTACIÓN CON EL CONO DE ARENA EN LA PROGRESIVA KM 37+780 EN SUB BASE GRANULAR SE OBTUVO 101%

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M KM 33+760)

CDescripcion_____:
 EL ING. LUIS CABRERA ESPECIALISTA EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN DANDO RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE SON SUB SANADAS EN EL MOMENTO

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-11-2019