



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
 Nro Informe: 10 - 2019
 Fecha Informe: 22-11-2019
 Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
 Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

PARALIZACION MOMENTANEA POR CAUSAS CLIMATICAS

- Los trabajos en el tramo de calemar se vieron interrumpidos por la tarde, porque entre las 02:00 p.m y 05 p.m. hubo presencia de lluvia con precipitaciones muy altas, las cuales impidieron que se continúen las labores de movimiento de tierra.
- Continúan los trabajos de movimiento de tierra en los 03 frentes de trabajo y también se vienen realizando instalación de alcantarillas de TMC.

INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION DE UNIDAD MOVIL, PARA EL TRAMO CALEMAR – ABRA EL NARANJILLO

- El día de hoy el área administrativa de la supervisión se comunico conmigo para informarme que mediante el contrato N° 155-2019-MTC/20.2, se había asignado la unidad móvil para cumplir con mis labores de seguimiento y monitoreo en campo, quedando que el inicio de las labores seria el lunes 25 de noviembre.

Recomendaciones:

- Se comunica que el ing. Cervantes, residente de obra, volvió de sus días libres, y el ing. Edgar Ramires, volvió a sus oficinas en Huamachuco.
- Se solicita la presencia de todo el personal profesional, técnico y auxiliar de la supervisión en obra, como también sus recursos ofertados.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal

PANEL FOTOGRAFICO