

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 240	Fecha Informe: 25-11-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL COLOCADO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DESDE LA PROGRESIVA KM 04+450 HASTA EL KM 12+500 AMBOS CARRILES.

Recomendaciones:

CON RELACIÓN A LA REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS, SE RECOMIENDA QUE INTENSIFIQUEN LOS TRABAJOS EN EL TRAMO INICIAL DEL KM 0+000 HASTA EL KM 4+400, YA QUE POR ESTAS INTERFERENCIAS SE HA INTERVENIDO PARCIALMENTE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAPAS ANTICONTAMINANTES.

POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS SE RECOMIENDA MANTENER LA BUENA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN TODA LA OBRA PARA NO GENERAR RIESGO DE ACCIDENTES Y MALESTAR DE LOS USUARIOS, INTENSIFICAR LA PARTIDA MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-11-2019

Actividades:

INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS

CDescripcion_____:

EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEÓN SAC (OBRA DE LA REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS AFECTADAS POR EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CHECCA MAZOCRUZ) EN LABORES EN LA PROGRESIVA KM 1+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
 PAVIMENTOS FLEXIBLES

CDescripcion_____:
 EVALUACIÓN DE EMPALMES HORIZONTALES UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+880

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
 PAVIMENTO FLEXIBLE

CDescripcion_____:
 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, COMPACTADO CON RODILLO NEUMÁTICO A TEMPERATURA DE 135° C (COLOCADO) UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 12+400 LADO IZQUIERDO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
 PAVIMENTO FLEXIBLE

CDescripcion_____:
 TREN DE ASFALTO CAMIÓN DE VOLTEO, EQUIPO DE TRASFERENCIA, PAVIMENTADORA, RODILLO TANDEM Y RODILLOS NEUMÁTICOS UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 12+400 LADO IZQUIERDO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
 CAPA ANTICONTAMINANTE BASE

CDescripcion_____:
 COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 25+000

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-11-2019

Actividades:

CAPA ANTICONTAMINANTE BASE

CDescripcion_____:

EN ZONA DE MEJORAMIENTO BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA
KM 27+720 SECTOR SORAPA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI
L=36.30 M KM 33+760

CDescripcion_____:
PRESENCIA DEL ING. FREDDY MARCA HUANACA ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ
DESMOVLIZACIÓN DE ENCOFRADOS METÁLICOS FALSO PUENTE, VIGAS Y LOSA DEL PUENTE

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
 CAPA ANTICONTAMINATE SUB BASE

CDescripcion_____:
 COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+580

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
 PAVIMENTO FLEXIBLE

CDescripcion_____:
 EN PROCESO DE INSTALACIÓN SEGUNDA PLANTA MÓVIL (TICEL) DE PRODUCCIÓN DE MAC

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-11-2019

Actividades:

PAVIMENTO FLEXIBLE

CDescripcion_____:

PRIMERA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, TEREX MAGNUM 140, RENDIMIENTO 80 - 90 TN/HR EN LA FOTO ELEVADOR DE ASFALTO OPERATIVO

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
25-11-2019

Actividades:
PUENTE UNTAVE
L=90.00 M KM 40+050

CDescripcion _____ :
EXCAVACIÓN BAJO AGUA PARA EL ENROCADO DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO HUENQUE, AGUAS ARRIBA DEL PUENTE MARGEN IZQUIERDA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
25-11-2019

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :
MEJORAMIENTO DE SUELOS UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+550

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-11-2019

Actividades:

PUENTE CHILLIHUA
L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion_____:

CONTINÚAN CON EL ENCOFRADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE LAS VIGAS DIAFRAGMA Y VIGAS POSTENSADAS

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA
L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion _____:
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO, GEOTEXTIL PARA EL TALUD Y BASE ASÍ COMO EL ENROCADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS SEGÚN LOS PLANOS APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____ :
ALCANTARILLA MC ENTRADA Y SALIDA ROCA ACOMODADA PARA ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 51+291

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
PEDRAPLEN

CDescripcion _____ :
CON GEOTEXTIL Y ROCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+760

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____ :
ALCANTARILLA DE MC SECCION 2.0 X 1.5 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 65+885, VACIADO DE EMBOQUILLADO EN ENTRADA Y SALIDA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____ :
ALCANTARILLA TIPO MC DE 1.0 X 1.0 M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 71+080, EMBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA CON CONCRETO Y OVER

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 70+834 EMBOQUILLADO EN ALCANTARILLA DE MC DE 1.0 X 1.0 M

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-11-2019

Actividades:
TRANSPORTE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion _____:
DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 64+670

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019