



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	14	29-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Anotaciones en el cuaderno de obra

Conclusiones:

Las respuestas de la Supervisión son ambiguas y no permite la inmediata intervención del Contratista, razón por la que viene dilatándose el tiempo de ejecución de algunos trabajos como construcción de muros y alcantarillas y en general las obras de arte.

Recomendaciones:

Notificar a la Supervisión mayor claridad en las respuestas y con mas celeridad

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-11-2019

Actividades:

Encofrado y construcción de alcantarilla

CDescripcion_____:

Construcción de alcantarilla tipo marco, se prepara encofrado para el vaciado de losa Km. 148+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-11-2019

Actividades:
Producción de agregados para el pavimento de concreto en cantera

CDescripcion_____:
En la cantera Paton Km. 151+470 se viene produciendo agregados para concreto a ser utilizado en el pavimento.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-11-2019

Actividades:

Inspeccion de DME

CDescripcion_____:

Se viene realizando trabajos de explanación y acondicionamiento en el DME Km. 162+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-11-2019