



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 15 - 2019	Fecha Informe: 29-11-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

TRABAJOS DE CAMPO

- Continúan los trabajos en los frentes 01 (progresiva 1+000), haciendo excavación de roca Suelta, en el frente 02 (progresiva 2+800), los cuales vienen haciendo la eliminación de material excedente en el DME 1B.
- De la misma manera en el frente 03 (progresiva 5+500), excavación de material suelto.
- No se puede acceder a los otros frentes de trabajo, pues se viene haciendo mejoramiento a los accesos.

VERIFICACION DE RECURSOS DE CONTRATISTA PRESENTES EN CAMPO

•Se hizo la verificación en campo de la maquinaria que tiene el contrarista, solo se pudo acceder a los frentes 1, 2 y 3, teniendo lo siguiente:

?CAMIONETA	SUSUKI	BHG-514
?CAMIONETA	SUSUKI	P1A-019
?CAMIONETA	NISSAN	F0N-942
?CAMIONETA 4X4	TOYOTA	C0D-748
?CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	D7I-747
?CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	F9X-712
?CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	D7V-762
?CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	D4A-726
?CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	APJ-909
?CAMION VOLQUETE	VOLVO	AMW-877
?CAMION VOLQUETE CISTERNA DE AGUA.	MERCEDES BENZ	A6N-941
?EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	DOOSAN	
?EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	DOOSAN	
?TRACTOR SOBRE ORUGA	CATERPILLAR	

Recomendaciones:

Se recomienda a supervisión la presencia de todos sus especialistas ofertados en su propuesta económica, pues hasta la fecha solo se encuentra el jefe de supervisión y especialista en Costos y presupuestos

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-11-2019

Actividades:
 EXCAVACION ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
 Progrsiva 1+000

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-11-2019

Actividades:
 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME 1B

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 29-11-2019