



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N ° 086- PVN - MJQ Y - 2019	30-11-2019	HUANUCO - HUALLANCA (T1)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VÍAL HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"

-NO HUBO REGISTROS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 30.11.2019

**Conclusiones:**

-EL CONTRATISTA CONTINÚA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE CORTE Y PERFILADO DE TALUD EN LOS SECTORES DEL KM 11+600 AL KM 11+660, DEL KM 15+690 AL KM 15+720, DEL KM 15+840 AL KM 15+920, DEL KM 16+000 AL KM 16+020, DEL KM 43+450 AL KM 43+500, DEL KM 46+400 AL KM 46+500 Y DEL KM 46+650 AL KM 46+700. ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN.

-EL CONTRATISTA CONTINÚA EJECUTANDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES EFECTUADOS (EN HORARIO DIURNO) Y EL ACONDICIONAMIENTO DE DICHO MATERIAL, EN LOS SIGUIENTES DME'S: N° 01 (KM 10+420), N° 2 (KM 12+900) Y N° 19 (KM 52+730 C). ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN.

-EL CONTRATISTA CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BANQUETAS PARA RELLENO, EN EL SECTOR DEL KM 51+620 AL KM 51+720. ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN.

-EL SUPERVISOR EFECTUÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CORTE DE TALUD, EN EL SECTOR DEL KM 50+820 AL KM 50+920, EN CONJUNTO CON PROVÍAS NACIONAL.

-EL PERSONAL DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE Y DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICARON LOS TRABAJOS DE DESENCOFRADO DE LA ZAPATA Y COLOCACIÓN DE ACERO DEL REFUERZO HORIZONTAL EN LA PRIMERA ELEVACIÓN DE PANTALLA, DEL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE CHINCHAN KM 26+339.

-IMPORTANTE SE TIENE LA APROBACION DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° D000042-2019 - DDC - HCO/MC. DONDE SE RESUELVE, AUTORIZAR LA INCORPORACIÓN DE 14 DMES Y 1 ACCESO, AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA - SECTOR HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA (RUTA PE - 3N), 06 SECTORES. PERO NO SE PUEDE USAR NINGUN DME PORQUE ESTA EN TRAMITE LA APROBACIÓN DEL PRIMER ADICIONAL DE OBRA.

-EL CONTRATISTA CR20 VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LAS PLATAFORMAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS CON LENTITUD

-SE OBSERVA EQUIPOS DETENIDOS POR FALTA DE COMBUSTIBLE Y FALLAS MECANICAS QUE NO SON ATENDIDAS DE INMEDIATO.

-SE TIENE EL PROGRAMA DE OBRA INICIAL - TERCER TRIMESTRE 2019 (APROBADO POR PROVÍAS NACIONAL CON OFICIO N° 681-2019-MTC/20.22.2, DEL 30.10.2019.

-ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN

-LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

Recomendaciones:

-SE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM 04 + 000 AL KM 52 + 920.

-SE INDICO A LA SUPERVISIÓN COORDINAR CON EL CONTRATISTA CR20 SOBRE LOS TIEMPOS DE LIBERACIÓN DE LA VÍA PARA EVITAR EL TRAFICO DE LOS VEHÍCULOS A LA HORA DEL PASE.

-SE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMUNICAR AL CONTRATISTA MANTENER SEÑALIZADA LA OBRA Y SU MANTENIMIENTO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA KM 50+560

CDescripcion_____:
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y COLOCACIÓN DE ROCA PARA UÑA DE BANQUETAS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: CORTE DE TALUD KM 49+000

CDescripcion _____ :
TRABAJOS DE FRACTURACIÓN DE ROCAS, CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA MARTILLO HIDRÁULICO Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: CORTE DE TALUD KM 49+030

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE FRACTURACIÓN DE ROCAS, CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA MARTILLO HIDRÁULICO Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
KM 46+700

CDescripcion_____:
FRACTURACIÓN DE ROCAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: CORTE DE TALUD KM 46+300

CDescripcion _____ :
TRABAJOS DE FRACTURACIÓN DE ROCAS, CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA MARTILLO HIDRÁULICO Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2019

Actividades:

PROGRESIVA: ALCANTARILLA KM 45+200

CDescripcion_____:

ENCOFRADO DEL EMBOQUILLADO DE LA ENTRADA DE AGUA, PARA LA ALCANTARILLA DE TMC DE 48"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



6

Fecha Toma De Datos:

30-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: BANQUETA KM 50+680

CDescripcion_____:
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO Y EXCAVACIÓN DE UÑA PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: FRACTURACIÓN DE ROCAS KM 43+500

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE FRACTURACIÓN DE ROCAS, CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO DE ROCAS TRACK DRILL Y CARGUIO CON EXCAVADORA AL CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: PUENTE SHIRAGRA KM 34+612

CDescripcion_____:
COLOCACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN LA PRIMERA ELEVACIÓN DE LA PANTALLA DEL ESTRIBO LADO DERECHO DEL PUENTE SHIRAGRA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2019

Actividades:

PROGRESIVA: ARMADURA DE FIERRO KM 26+339

CDescripcion_____:

COLOCACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN LA PRIMERA ELEVACIÓN DE LA PANTALLA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



10

Fecha Toma De Datos:

30-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2019

Actividades:

PROGRESIVA: CORTE DE TALUD KM 16+500

CDescripcion_____:

CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-11-2019

11



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: KM 16+100

CDescripcion_____:
MEJORAMIENTO Y RIEGO DE LA VÍA, CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2019

Actividades:
PROGRESIVA: VOLADURA DE ROCAS Y CORTE DE TALUD KM 15+600

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE FRACTURACIÓN DE ROCAS, CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA MARTILLO HIDRÁULICO Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2019



Fotos: