

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 241	<b>Fecha Informe:</b> 26-11-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTEROS COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR, OBRAS DE DRENAJE COMO CUNETAS Y RECUBRIMIENTO DE CAUCE ENTRE OTRAS PARTIDAS. LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE N° 01 "TEREX" NO ESTA EN PRODUCCIÓN EL DÍA DE HOY POR RAZONES QUE SE DESCONOCEN Y CABE INFORMAR QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON FAVORABLES PARA TRABAJAR CON ASFALTO.

**Recomendaciones:**

DE LAS CANTERAS N° 04 (HUENQUE) Y N° 05 (YARIHUANI) SE TIENE LA RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONDURIRI SOLO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE RECOMIENDA QUE SE EXTRAIGA DE UNA VEZ TODO EL MATERIAL NECESARIO

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
RECUBRIMIENTO DE CAUCE DE RIÓ CON GAVIÓN TIPO CAJA Y COLCHÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+520

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
CAPA ANTICONTAMINANTE BASE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONTROL TOPOGRÁFICO Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL PARA BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 26+020

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
28-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
 CAPAS ANTICONTAMINANTES BASE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EXTENDIDO DE MATERIAL PARA BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 29+700

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
 IMPRIMACIÓN ASFALTICA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 MANTENIMIENTO DE TRAMOS IMPRIMADOS UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 31+770

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

TRAZO Y REPLANTEO PARA CUNETAS TIPO IV ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 33+271 HASTA EL KM 33+ 406 LADO IZQUIERDO

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-11-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
PUENTE LLINQUI  
L=36.30M KM 33+760

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA DEFENSA RIBEREÑA AGUAS ABAJO DEL PUENTE LADO IZQUIERDO

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-11-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-11-2019

**Actividades:**

PLANTA N° 02 DE PRODUCCIÓN DE MAC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

CONTINÚAN CON LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE "TICEL"

CABE INFORMAR QUE LA PLANTA N° 01 TEREX, HOY NO HUBO PRODUCCIÓN POR RAZONES DESCONOCIDAS.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
 PLANTA N° 01 PRODUCCIÓN DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFÍAS HOY NO SE TIENE PRODUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON FAVORABLES.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-11-2019

**Actividades:**  
 DRENAJE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 ALCANTARILLA MCA DE 1.5 X 1.5 M UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 51+501, ROCA ACOMODADA EN SALIDA DE ALCANTARILLA

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-11-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-11-2019

**Actividades:**

CANTERA N° 09 CONDURIRI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

CANTERA FLUVIAL UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 59+400 LADO IZQUIERDO EN PLENA EXPLOTACIÓN

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-11-2019