

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 242	Fecha Informe: 28-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

DESDE EL DÍA MARTES 26 HASTA HOY 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 NO SE ESTA PRODUCIENDO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, SERIA POR PROBLEMAS ENTRE EL OPERADOR TÉCNICO Y EL CONTRATISTA SAN JOSÉ ADEMÁS SE INFORMA QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES PARA LA PRODUCCIÓN Y COLOCADO DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE.

Recomendaciones:

ESTÁN DISMINUYENDO LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES ASI COMO LA INTENSIDAD DE ELLAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE SE RETOME UN RITMO ACELERADO DE LOS TRABAJOS EN TODOS LOS FRENTE.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:
RECUBRIMIENTO DE CAUCE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+540, CORTE EN MATERIAL SUELTO

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
VIGA BENKELMAN

CDescripcion_____:
CONTROL DE DEFLEXIONES CON EL CAMION VIGA EN EL TRAMO PROGRESIVA KM 8+200 HASTA EL KM 5+525

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
 CAPA ANTI CONTAMINANTE BASE

CDescripcion_____:
 SECTOR SORAPA - CHUCUITO COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 27+860

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 30+500 (VENTANA MEJORAMIENTO)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2019

Actividades:

CAPA ANTI CONTAMINANTE BASE

CDescripcion_____:

CONFORMACIÓN DE MATERIAL PARA BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 30+680

PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES CON LOS SIGUIENTES ESPECIALISTAS:

ABOGADA ELIZABETH SOBERON ROMERO ESP. EN LIBERACIÓN DE PREDIOS.

ARQL. GIOVANNA CORAL PINIILLOS RUIZ ESP. EN ARQUEOLOGÍA

ING. HERNAN DEL AGUILA ALVIS ESP. EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2019

Actividades:

PUENTE LLINQUI
L=36.30 M KM 33+760

CDescripcion_____:

DEFENSA RIBEREÑA CON ENCAUZAMIENTO DE GAVIONES TIPO CAJA.
ING. ARTURO BERNARDO MEZA ESP. EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE DE
LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2019

Actividades:

PLANTA N° 02 DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO "TICEL", SE ESTA COORDINANDO PARA LA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA, UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+400

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
PLANTA N° 01 DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion _____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+400 PLANTA TEREX MAGNUM 140, ESTA PARALIZADA LA PRODUCCIÓN POR PROBLEMAS ENTRE EL OPERADOR TÉCNICO Y EL CONTRATISTA SAN JOSÉ, PESE A QUE SE TIENE BUEN CLIMA PARA PODER TRABAJAR.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE
 L= 90.00 M KM 40+050

CDescripcion_____:
 TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DE ROCA SOBRE GEOTEXIL COMO INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, AGUAS ARRIBA DEL PUENTE

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 PARTIDA DE EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 44+000 INICIO DEL TRAMO DE LA VARIANTE PASPA

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-11-2019

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:
PERFILADO CON MOTONIVELADORA Y RIEGO DE ZONAS ENCALAMINADAS DEL TRAMO ALTERNO DE LA VARIANTE PASPA, UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 42+500.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
28-11-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA
L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion _____ :
CURADO DEL CONCRETO EN LAS VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS DIAFRAGMA QUE SE HAN VACIADO EL DÍA DE AYER

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
28-11-2019

Actividades:
CANTERA N° 09

CDescripcion _____ :
UBICADA EN LA PROGRESIVA 59+400 LADO DERECHO DE LA VÍA EN PLENA EXPLOTACIÓN PARA MATERIAL DE RELLENO Y SUB BASE GRANULAR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2019

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:

RELLENO CON MATERIAL PARA TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 64+000

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-11-2019