

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 243	Fecha Informe: 29-11-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--------------------------	---------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE TIENE UNA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA (JUZGADO DE LIMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN) SOLICITADA POR CORPORACIÓN MAYO SAC QUE DISPONE SUSPENDER PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA PARALIZACIÓN DE OBRA NO HA SIDO COORDINADA CON LA SUPERVISIÓN NI CON LA ENTIDAD PROVIAS, ES DECIR FUE UNILATERAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA SAN JOSE INDICO A LOS TRABAJADORES QUE NO HABRÁ PROBLEMAS CON SUS REMUNERACIONES NI HORAS EXTRAS ASÍ TAMBIÉN COMO CON LOS PROVEEDORES.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA QUE SE SOLUCIONE ESTE IMPASE DE LA MEDIDA CAUTELAR. AL CONTRATISTA SE INDICA QUE SE TIENE TRABAJOS EN EJECUCIÓN EN CAUCE DE RÍOS, LO QUE LO HACE RIESGOSO ANTE LAS CRECIDA DE LOS RÍOS, POR LO QUE DEBE CULMINAR ESTOS TRABAJOS PARA NO TENER INCIDENTES QUE LAMENTAR, LO MISMO EN TODO EL TRAMO SE TIENE QUE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL PARA EVITAR ACCIDENTES Y QUE SE DETERIORE LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-11-2019

**Actividades:**  
CAMPAMENTO YARIHUANI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
REUNIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES CONVOCADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y GERENTES DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ PARA COMUNICARLES QUE SE PARALIZA LA OBRA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
01-12-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-11-2019

**Actividades:**  
CAMPAMENTO YARIHUANI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
REUNIÓN CONVOCADA POR LOS DIRECTIVOS DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE OBRA PARA DAR DETALLES DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
01-12-2019