



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 57	<b>Fecha Informe:</b> 02-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 02/12/19

**Conclusiones:**

SE REALIZAN LABORES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+500, 81+950, 83+380, 83+800, 94+980, 101+300 y 109+400.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.  
PERFORACIÓN EN LOS KM. 72+410, 82+220, 95+020.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 02-12-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 72+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
02 Excavadoras

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-12-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 02-12-2019

**Actividades:**  
DME km 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**Equipos**  
01 Tractor  
01 Excavadora

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-12-2019