

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 244	Fecha Informe: 02-12-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE PARALIZO LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA DE UN JUZGADO DE LIMA QUE INDICA SUSPENDER PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DEL CONTRATO DE OBRA.

EL CONTRATISTA SAN JOSÉ PARALIZO LA OBRA DESDE EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE ACATANDO LA ORDEN DEL JUEZ.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA SEGUIR EXTRAYENDO MATERIAL DE LA CANTERA N° 05 (YARIHUANI) Y N° 04 (HUENQUE) YA QUE EL ALCALDE DE CONDURIRI RENOVÓ EL PERMISO DE EXTRACCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, YA QUE ESTAS CANTERAS ESTÁN JUDICIALIZADAS E INCLUSO SE TENIA UNA MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DEL CONSORCIO RÍO HUENQUE QUE QUEDO SIN EFECTO. ESTAS CANTERAS SON IMPORTANTES PARA EL AGREGADO DEL PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI
 L=36.30 M KM 33+760

CDescripcion _____:
 ENCOFRADO DE PARAPETOS DE ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI
 L= 36.30 M KM 33+760

CDescripcion _____:
 TRABAJOS DE ALMACENAMIENTO DE ENCOFRADO METÁLICO DEL PUENTE Y DESENCOFRADO DEL PUENTE.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2019

Actividades:
RELACIÓN DE PERSONAL CESADO DEL CONTRATISTA SAN JOSE

CDescripcion_____:
LISTA DE PERSONAL CONSIDERADO HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE EN TOTAL 348 TRABAJADORES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2019

Actividades:
LISTA DEL PERSONAL CESADO

CDescripcion_____:
SON 348 TRABAJADORES PARA SU LIQUIDACIÓN

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-12-2019