



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	001	02-12-2019	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

EL CONTRATISTA CONTINUA CON ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ULTIMO CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ESTUVO VIGENTE HASTA EL 14 DE MAYO DEL 2019.
 EL CONTRATISTA EJECUTÓ VEREDAS DE CONCRETO EN LA ZONA URBANA DE SAN MARCOS EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE AL KM 21+820.
 EL CONTRATISTA CUENTA CON CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO COMO LIBRO DE OBRAS N° 09, CON REGISTRO PARCIAL DEL ASIENTO N° 1391 DE LA PAGINA 000002.
 LA PRESENCIA DE LLUVIAS DEL DIA DOMINGO 01 HA SATURADO ALGUNAS EXCAVACIONES, ASI COMO LA PRESENCIA DE LLUVIAS TEMPORALES EL DIA DE HOY HA VISTO AFECTADO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.

Recomendaciones:

SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN MAYOR CONTROL DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS DE ASFALTO QUE SE VIENEN REALIZANDO EN EL TRAMO KM 07+560
 SE INDICO A LA SUPERVISION Y A LA CONTRATISTA MANTENER SEÑALIZADA LA OBRA EN LOS DIFERENTES FRENDES DE TRABAJO, CON EL MANTENIMIENTO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA Y CUNETAS EJECUTADAS.
 LA CONTRATISTA NO CUENTA CON CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO, INDICANDO A LA SUPERVISION COORDINAR PARA UNA MAYOR PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Carpeta Asfáltica en tramo Km 00+080 - Km 05 + 000

CDescripcion_____:

Se observa la carpeta asfáltica ejecutada en el tramo, observándose el inicio en progresiva Km 00+080 hasta el punto final en la progresiva Km 05 + 000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-12-2019

Actividades:
Imprimación existente.

CDescripcion_____:

2

Se observa hasta el tramo Km 05+563.80, que por el paso del tiempo, la transitabilidad de vehiculos y el clima se ha visto afectada desde su imprimación, debiendo mejorar antes de realizar el asfaltado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Excavación en km 6+040 lado derecho

CDescripcion_____:

Se observa zanja saturado por las precipitaciones pluviales que se dieron durante todo el día domingo 01 de diciembre, el que se recomienda eliminar las aguas estancadas para continuar con los trabajos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-12-2019

Actividades:
Asfaltado en Km 07+560

CDescripcion_____:
Se observa el emplazamiento del personal y maquinaria para dar inicio a las actividades de asfalto, recomendándose verificar la saturación de agua en los materiales por la presencia de lluvias del día anterior.

4



Fecha Toma De Datos:
02-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Accesos hacia la vía o carretera

CDescripcion_____:

Se observa la falta de accesos o pases a las zonas aledañas a la vía en el Km 09+140, en la cual los usuarios tuvieron que colocar un tubo y material sobre ella, creando malestar en la población.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 02-12-2019

Actividades:
Tratamiento superficial desde el punto final hacia el tramo 27+337.5

CDescripcion_____:
Se observa los trabajos de TSB realizada en el punto final hacia el tramo 27+337.5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



6

Fecha Toma De Datos:
02-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Cunetas en el Tramo Km 27+220

CDescripcion_____:

Se observa cunetas que las cunetas en este tramo están colmatadas con material, ademas que también se ha tratado de subsanar la falta de accesos o pases.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Puente Mangoyacu Km 15+520

CDescripcion_____:

Se observa puente ejecutado en el Km 15+520, el que presenta vegetación, debiendo realizarse la limpieza respectiva.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-12-2019

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Puente Pucacaca km 20+018

CDescripcion_____:

Se observa puente ejecutado en el Km 20+018, el que también presenta vegetación, debiendo realizar la limpieza respectiva.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Puente Ochique

CDescripcion_____:

Se observa puente ejecutado con presencia de vegetación, debiendo realizarse la limpieza requerida

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Cunetas en Km 20+460

CDescripcion_____:

Se observa actividades de excavación, nivelación y encofrado para cunetas de entrega en el tramo en ambos lados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



11

Fecha Toma De Datos:

02-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Falta de Acceso o pase en el Km 20+480

CDescripcion_____:

Se observa la necesidad de un acceso o pase en el Km 20+480, pobladores que se aprovisionan de un tubo y material sobre el para poder continuar con la transitabilidad vial.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Sellado de juntas

CDescripcion_____:

Se observa actividades de limpieza para el sellado o tapado de juntas en cunetas de concreto en el tramo Km 21 + 000.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Sellado de juntas en cunetas

CDescripcion_____:

Se observa las actividades de sellado o tapado de juntas asfálticas en cunetas de concreto en el tramo km 21+100

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Perfilado de terreno

CDescripcion_____:

Se observa actividades de perfilado de terreno para la entrega de cunetas en el Km. 21+300

15

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-12-2019

Actividades:

Veredas de concreto en el Km 21+820

CDescripcion_____:

Se observa las actividades de acabados en veredas en el tramo, recomendándose verificar los estándares de calidad.

16

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2019