




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 17 - 2019	Fecha Informe: 03-12-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---



Asunto:
INFORME DIARIO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:
MOVIMIENTO DE TIERRA.

- Se verifican los trabajos de corte en talud en 05 frentes de trabajo, en la progresiva 1+200, 2+650, 7+740, 9+750 y también se viene haciendo el mejoramiento a accesos, los cuales corresponden al adicional N° 02, del proyecto.
- De la progresiva 12+000 a la 17+000 que corresponde a la parte contractual se viene realizando alcantarillas de metal corrugado con marco de concreto ciclópeo.
- El día de hoy se realizo voladura de roca fija en la progresiva 1+200.
- Se viene realizando colocación de alcantarillas en todo el tramo, teniendo definidas las siguientes progresivas: 10+050; 13+190 (se realizó vaciado de concreto);18+100; 18+400; 18+400; 18+770; 19+180; 19+400 y 19+680.
- No se pudo visitar mas allá de la progresiva 19+680, pues el trazo estaba en zanja para colocación de alcantarilla.

Recomendaciones:

- Se recomienda a supervisión la presencia de todos sus especialistas ofertados en su propuesta económica, pues hasta la fecha solo se encuentra el jefe de supervisión y especialista en Costos y presupuestos.
- En las visitas que se tuvo al tramo se recomienda a la contratista mayor énfasis en la señalización y colocación de vigias en puntos estratégicos para evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-12-2019

Actividades:
 EXVACACION EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
 PROGRESIVA 9+750(ADICIONAL 2)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-12-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRA

CDescripcion_____:
 Excavacion en roca suelta

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-12-2019

Actividades:
PERFORACION PARA POSTERIOR VOLADURA

CDescripcion _____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-12-2019

3