



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	16	04-12-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Anotaciones en el cuaderno de obra

Conclusiones:

Las anotaciones van dirigidas principalmente a comunicar al Supervisor la presencia de lluvias en la zona de trabajo y el inicio de causal de ampliación de plazo por este hecho.

Recomendaciones:

Se envía las copias del cuaderno de obra para conocimiento del administrador de contrato y los funcionarios involucrados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-12-2019

Actividades:

Inspección del laboratorio de materiales del contratista

CDescripcion_____:

El laboratorio de materiales del contratista se encuentra bien equipado y realizan casi todos los ensayos de calidad, contrario al laboratorio de la Supervisión donde no se realiza ensayos en el laboratorio.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
Inspección del laboratorio de ensayo de materiales del contratista en Oyon

CDescripcion_____:
Se aprecia mas fotos de los equipos encontrados en el laboratorio del contratista, asimismo se encontró personal realizando ensayos de materiales como proctor, equivalente de arena y granulometría.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-12-2019

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
Vaciado del segundo cuerpo del muro de contención con concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
En el km. 136+660 se encontró una cuadrilla de personal realizando trabajos de vaciado del segundo cuerpo de un muro de contención de concreto ciclopeo, el concreto es proveído por la concretera Unicon.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-12-2019