



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 18 - 2019
Fecha Informe: 04-12-2019
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

MOVIMIENTO DE TIERRA.

- Continúan los trabajos de corte de roca suelta y roca fija en los mismos frentes, menos en el 2+650, teniendo actualmente solo 03 frentes de trabajo (1+000; 7+740; 9+750) y otro frente haciendo el mejoramiento de accesos.
- De la progresiva 12+000 a la 17+000 que corresponde a la parte contractual se viene realizando alcantarillas de metal corrugado con marco de concreto ciclópeo.
- Continúan los trabajos de colocación de alcantarillas en todo el tramo, teniendo definidas las siguientes progresivas: 10+050; 13+190; 18+100; 18+400; 18+400; 18+770; 19+180; 19+400 y 19+680.

VISITA DE ESPECIALISTAS DE ARQUEOLOGIA

- Llegaron al campamento de Calemar los especialistas en arqueología por parte de provias, Madelite Gutierrez y Jose Amorin Garibai, los cuales esperaban al arqueólogo Carlos Moncada, el cual es parte de Ministerio de Cultura de La Libertad, pero por otros motivos no pudo asistir al tramo Calemar-Abra- el Naranjillo.

Recomendaciones:

- Se recomienda a supervisión la presencia de todos sus especialistas ofertados en su propuesta económica, pues hasta la fecha solo se encuentra el jefe de supervisión y especialista en Costos y presupuestos.
- En las visitas que se tuvo al tramo se recomienda a la contratista mayor énfasis en la señalización y colocación de vigias en puntos estratégicos para evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME3

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
 VACIADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-12-2019