




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> N o Aplic a	<b>Nro Informe:</b> N3	<b>Fecha Informe:</b> 05-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	<b>Personal Encargado:</b> R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
---	---------------------------	-------------------------------------	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



**Asunto:**

Informe N° 03

**Conclusiones:**

Se ha realizando el recorrido en el tramo Tintaya - Yauri - San Genaro prog: 137+000 hasta 153+570 en donde se encontró realizando actividades de encofrado en Puente San Genaro.  
Se ha encontrado personal de contratista y supervisión realizando la pruebas en campo en el tramo Yauri - San Genaro.

**Recomendaciones:**

Al realizar el recorrido se observo en el puente Espinar prog: 142+150 se encontró en el puente aceros expuestos al intemperie, a las cuales se deben priorizar para evitar el oxido del acero.  
En el tramo Yauri - San Genaro se observo cunetas obstruidas, a las cuales se debe hacer el mantenimiento antes que empiece la temporada de lluvia.

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-12-2019

**Actividades:**

Se observo el Puente Espinar en la prog: 142+150

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En el puente hay actividades pendientes que faltan completar como: el relleno de la salida y ingreso del puente, el acero en algunos tramos del puente están expuestos al intemperie.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-12-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-12-2019

**Actividades:**  
Se observo el encofrado del puente San Genaro en la prog: 145+140

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se esta realizando el encofrado del puente San Genaro en el tramo Yauri San genaro prog: 145+140

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-12-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-12-2019

**Actividades:**

Recorrido del tramo Yauri - San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observa que están realizando las pruebas en el tramo Yauri - San Genaro, de igual forma se observa el empalme de tramo final prog: 153+570.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-12-2019

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-12-2019

**Actividades:**

Recorrido del tramo observando la condiciones de la cuneta tramo Yauri - San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En el tramo Yauri - San Genaro se observa que falta mantenimiento de de cunetas , por que en varios tramos se encuentra obstruidas.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

05-12-2019