



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 60	<b>Fecha Informe:</b> 05-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 05/12/19

**Conclusiones:**

SE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION EN LOS KM. 72+500, 81+950, 82+340, 83+800, 95+250, 101+300, 109+700, 112+660.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.  
PERFORACION EN LOS KM. 83+380, 95+200, 98+680, 104+060.  
SE INICIARON LAS LLUVIAS CON MAYOR INTENSIDAD Y CONTINUAS.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y NUEVAS AFECTACIONES.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 05-12-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 112+660

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
04 Volquetes

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-12-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De Fotografia:**

05-12-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 101+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Tractor  
01 Excavadora  
08 Volquetes

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

06-12-2019