

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 244	Fecha Informe: 05-12-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Participación en: inspección visual en campo realizada por los especialistas en Geología y Geotecnia; reunión convocada por el Comité de Avance y apoyo al proyecto y en coordinaciones de forma conjunta con el ingeniero Marino Llanque.

Conclusiones:

El ingeniero Marino Helaman Llanque Fraquita Sub Director del Área de Gestión de Infraestructura Vial, se encuentra en obra a fin de realizar coordinaciones con el CVDS, CSVA y personal de la Sub dirección de obras de carreteras y de la DS de PVN.

De la reunión convocada por el Comité de Avance y apoyo al proyecto se concluyó en realizar una nueva inspección visual en campo el día martes 10.12.2019 a los sectores de Omate, Coalaque, Bellavista y Huarangallo, a fin de reevaluar y coordinar con los propietarios de terrenos agrícolas posiblemente afectados con la construcción de alcantarillas (descargas) que dan hacia sus terrenos.

El servicio de movilidad asignado es también requerido por los ingenieros especialistas de la DS de PVN (horas de la mañana y tarde especialidad de geología y geotecnia). Estando por tanto mis actividades en campo limitadas.

Se toma conocimiento que se realiza el proceso de voladura de rocas entre los kms 115+580 @ 115+620, con un volumen de remoción aproximado de 252 m3.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico, auxiliar y conductores correspondiente al 4.12.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

Se sugiere que el CSVA, CVDS, y personal de la Sub dirección de obras de carreteras de PVN pudiera tomar en cuenta las recomendaciones vertidas por los especialistas de la DS de PVN.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-12-2019

Actividades:
Participación en inspección visual en campo con los especialistas geólogos de la DS de PVN, CVDS Y CSVA respecto a la variante planteada entre los kms 104 @ 108 aproximadamente.

CDescripcion _____:
Los ingenieros Luis Oscategui Salazar, especialista en Geología y Geotecnia Luis Carlos Bravo Martinez , Asistente de puentes, estructuras y obras de arte, Alfredo Gamarra Eyzaguirre ingeniero geólogo y Edilberto Del Carpio Gamio, especialista en Geología y Geotecnia de la DS de PVN, CVDS y CSVA respectivamente, realizan la inspección visual en campo respecto al trazo propuesto en la variante entre los kms 104 @ 108 aproximadamente.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-12-2019

Actividades:
Participación en reunión convocada por el Comité de Avance y apoyo al proyecto.

CDescripcion _____:
Con la participación del representantes del Alcalde de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, Subprefecta Provincial, Subprefectos distritales de los distritos de Quinistaquillas, Puquina y Coalaque, Presidente de la Junta de Usuarios Omate, CVDS, CSVA e ingenieros Amezquita y Barrientos de la Sub dirección de obras de carreteras de PVN se llevó a cabo la reunión convocada por la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro.

Siendo la agenda la suscripción de acuerdos con propietarios de terrenos de cultivo que podrían verse afectados respecto a la descarga de alcantarillas que pudieran construirse como parte del proyecto.

2

A la reunión no asistieron en su mayoría los propietarios de los terrenos agrícolas que pudieran verse afectados con la descarga de alcantarillas que pudieran construirse como parte del proyecto.

Por lo que después de un largo dialogo e intercambio de opiniones se concluyó en realizar una inspección visual en campo el dia martes 10.12.2019 a los sectores de Omate, Coalaque, Bellavista y Huarangallo, a fin de re evaluar y coordinar con los propietarios de terrenos agrícolas posiblemente afectados con la construcción de alcantarillas (descargas) que dan hacia sus terrenos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-12-2019



Fotos: