



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 245	Fecha Informe: 06-12-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Coordinaciones en la oficina de la Supervisión de obra CSVA.

Conclusiones:

El ingeniero Marino Llanque Fraquita Sub Director del Área de Gestión de Infraestructura Vial continúa en obra en funciones inherentes a su cargo.

Los ingenieros Luis Oscategui, Salazar, Willy Allccarima Crisóstomo Luis Carlos Bravo Martinez de la DS de PVN, continúan en obra realizando funciones propias de su especialidad.

El servicio de movilidad asignado por disposición de la DS de PVN, transporta a los ingenieros Luis Guillermo Chinchay Vega y Cristhian Rodríguez Arroyo, de la localidad de Omate a la ciudad de Arequipa. Estando por tanto mis actividades en campo limitadas.

Se toma conocimiento que la Supervisión de obra habría aprobado las necesidades y autorización de ejecución de emboquillados en obras de arte (alcantarillas y badenes) con la unidad de medida de m2.

Se toma conocimiento que a partir del lunes, 9.12.2019, se estarán integrando al staff profesional de la Supervisión de obra CSVA, los especialista en Control de Calidad, Legal en Liberación de predios y Relaciones Comunitarias.

Se aprecia que la mayor parte del personal de la supervisión de obra – CSVA, se encuentra en proceso de elaboración del informe mensual de obra correspondiente al mes de noviembre de 2019.

Se toma conocimiento que se realiza el proceso de voladura de rocas entre los kms 148+480 @ 149+670 y 145+880 @ 146+900 con un volumen de remoción aproximado de 234 m3.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico, auxiliar y conductores correspondiente al 5.12.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-12-2019

Actividades:
Coordinaciones en la oficina de la Supervisión de obra CSVA.

CDescripcion_____:

Se toma conocimiento que el CVDS se habría comprometido en fracturar la boloneria que habría cedido hacia el cauce del rio Amarillo producto de la voladura de rocas y eliminación de material entre los kms 110+900 @ 110+960 aproximadamente.

1

Se toma conocimiento que las autorizaciones para ejecución de emboquillado en obras de arte (alcantarillas y badenes) solicitadas por el CVDS, habrían sido aprobadas por la Supervisión de obra con la unidad de medida de m2.

Se toma conocimiento que el CVDS por fiestas de fin de año dejaría de laborar los días 24, 25, 26, 31 de diciembre de 2019 y 1 y 2 de enero de 2020.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-12-2019



Fotos: