

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 247	<b>Fecha Informe:</b> 10-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE CULMINA CON EL POSTENSADO EN LAS VIGAS DEL PUENTE CHILLIHUA SE RELLENA CON MATERIAL DE CANTERA N° 10 EN EL TRAMO INDICADO EN LA FOTOGRAFÍA, PARA EVITAR DESNIVELES Y SE PUEDAN PRODUCIR ACCIDENTES DE TRANSITO.

**Recomendaciones:**

REALIZAR TODOS LOS MODOS POSIBLES PARA QUE LA MEDIDA CAUTELAR DE PARALIZACIÓN DE OBRA SEA DEROGADA, YA QUE SE TENDRÁ MUCHOS PROBLEMAS DESDE LO SOCIAL, ECONÓMICO Y A NIVEL TÉCNICO (POR EL DETERIORO DE LA OBRA DE PRESENCIA DE LLUVIAS Y POR EL TRANSITO VEHICULAR DEL TRAMO)

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
CAMPAMENTO YARIHUANI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE TIENE APARCADO POR MOTIVO DE PARALIZACIÓN DE OBRA MAQUINARIA PESADA.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-12-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
PUENTE CHILLIHUA  
L=26.60 M KM 46+929

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

INYECCIÓN DE CONCRETO LIQUIDO EN LAS VIGAS POSTENSADAS  
ING. LUIS CABRERA ESP EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN  
ING. JESUS SANCHEZ ESP EN CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES  
ING. HERNAN DEL AGUILA ESP EN SEGURIDAD EN OBRA DE LA SUPERVISIÓN  
ING. FREDDY MARCA HUANCA ESP EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA SAN JOSE

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
10-12-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
 ACTIVIDADES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE ESTA RELLENANDO CON MATERIAL DE CANTERA N° 10 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 59+540 HASTA EL KM 59+720

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 10-12-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI  
 L=36.30 M KM 33+760

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

CONTINUAN CON EL TRASLADO DE ELEMENTOS METÁLICOS DEL FALSO PUENTE Y ENCOFRADO

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-12-2019