



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	009	11-12-2019	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 11 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

- 1.Continúan los siguientes frentes: carpeta asfáltica con marcado colocación y compactación, cunetas de concreto armado, veredas de concreto, replanteo topográfico, conformación de terraplén, limpieza de cunetas y tratamiento superficial bicapa.
- 2.Habilitación de acero, vaciado de concreto muros y solados en cunetas de concreto urbanas.
- 3.Trazo, excavación, encofrado y vaciado de veredas de concreto.
- 4.Se continua con la Conformación de terreno o terraplén, para el trazo de veredas en la progresiva 22+580 para una longitud aproximada de 80 metros en la zona urbana del C.P San Marcos, así como la eliminación del barro o arcilla del deslizamiento del talud adyacente.
- 5.La Supervisión LA CALZADA presentó el Informe Técnico de la Prestación Adicional N°07
- 6.Ante la autorización de ejecución de la Prestación Adicional N°06, con el replanteo topográfico desde la progresiva Km 10+000 al Km 20+140 para el trazo y los sub drenes, para la cual es necesario contar con la gestión de pago por derecho de extracción a la Municipalidad Distrital de Yorongos.
- 7.La Supervisión LA CALZADA y la Contratista OBRAINSA, vienen reuniéndose para coordinar la programación de actividades para mejorar el avance en todos los frentes de trabajo.
- 8.La Supervisión LA CALZADA continúa realizando el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos, con el replanteo del área a intervenir; así como el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, que vence el 22 del presente mes.
- 9.Se verifica que la Contratista OBRAINSA y Supervisión La Calzada realizan controles y ensayos respectivos para la utilización de los diferentes materiales en los laboratorios de Suelos, Concreto y Asfalto; así como en el control de calidad en los materiales para todos los frentes de trabajo.
- 10.La Contratista OBRAINSA aun no realiza la subsanación de la observación realizada en el tramo 00+080 a 00+300 con el recapeo de calzada, por parte de la Supervisión.
- 11.La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento continuo de la vía, verificando posibles obstáculos como arbustos, ramos de árboles u otros que puedan perjudicar la transitabilidad vehicular y la seguridad.



Recomendaciones:

1. La Contratista y la Supervisión debe continuar con los controles de calidad en los laboratorios de suelos, concreto y de asfalto de acuerdo a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que se vienen culminando algunos frentes y presentar el acabado requerido.
2. La Contratista debe alcanzar a la Supervisión la programación de actividades a desarrollarse, con los materiales necesarios para evitar nuevas interrupciones en los frentes de trabajo y/o evitar paralizaciones.
3. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento continuo de la vía para mantener su transitabilidad vehicular con seguridad, libre de obstáculos.
4. La Supervisión debe continuar con la verificación de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos.
5. La Contratista debe realizar la subsanación de la observación en el tramo 00+080 a 00+300 con el recapeo de calzada.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

Veredas de Concreto Av Cajamarca

CDescripcion _____ :

Se observan los trabajos en la Av. Cajamarca, en el Lado izquierda con vaciado de concreto en veredas hasta la progresiva Km 22+010 y se continua con Encofrado; y Encofrado y excavación de uñas en el lado derecho con vereda hasta la progresiva Km 22+050 y continua con encofrado

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE**

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

Carpeta Asfáltica

CDescripcion_____:

Se vienen realizando los trabajos en el ovalo de La Habana progresiva Km 05+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



2

Fecha Toma De Datos:

11-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
Cunetas de Concreto

CDescripcion_____:
Se viene realizando la limpieza y recojo de materiales en el tramo de cunetas de concreto desde la progresiva Km 10+000 a la Km 09+220 del lado derecho de la calzada

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
Veredas de Concreto Av. Cajamarca

CDescripcion_____:
Se observan los trabajos en la Av. Cajamarca, en el Lado Izquierdo con vaciado de concreto en veredas hasta la progresiva Km 22+010 y se continua con Encofrado; y Encofrado y excavación de uñas en el lado derecho con vereda hasta la progresiva Km 22+050 y continua con encofrado

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
Cunetas de Concreto Armado

CDescripcion_____:
Se observa que se han culminado los trabajos para muros de cunetas en la Av. Cajamarca, en el lado derecho hasta la progresiva Km 22+080 y en el lado izquierdo hasta la progresiva Km 22+060

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

Conformación de terraplén

CDescripcion_____:

Se observa los trabajos de conformación de terreno o terraplén para veredas, que se vienen realizando, así como la limpieza de barro del talud adyacente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-12-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

Carpeta Asfáltica

CDescripcion_____:

7

Se observa los trabajos de aplicación de liga y asfalto en lado izquierdo hasta la progresiva Km 05+160

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

Cunetas de Concreto Armado en progresiva Km 22+560

CDescripcion_____:

Se observa colocación de malla de acero de refuerzo con el vaciado de concreto de losa en lado derecho de la calzada, con desvío de evacuación interior

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-12-2019

8