



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 19 - 2019	Fecha Informe: 11-12-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

INFORME DIARIO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

ACTIVIDADES SOCIALES EN EL CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA

- El día de hoy la coordinadora de asuntos sociales de la contratista, (sra. Orejon Fernandez Silvia), junto al residente de obra y un grupo de la empresa contratista, hicieron un evento social navideño en el centro educativo de Mollepata.

RECURSOS DE SUPERVISION EN OBRA

- El día de hoy llegaron a instalaciones de Huamachuco, el especialista en trazo (Antonio Cieza Paredes) y especialista en hidrología (Franz Lopez Ocampo), quienes vienen a verificar mayores metrados en alcantarillas en el tramo.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Continúan los trabajos de perforación de rocas para posterior voladura, de igual manera los trabajos de corte en roca suelta y material suelto en 04 frentes de trabajo, mas 01 acceso.

COLOCACION DE ALCANTARILLAS

- Continúan el encofrado de marco en alcantarillas, excavación y vaciado de concreto en el tramo.

Recomendaciones:

- Se recomienda a supervisión la presencia de todos sus especialistas ofertados en su propuesta económica, pues hasta la fecha solo se encuentra el jefe de supervisión y especialista en Costos y presupuestos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
PERFORACION DE ROCAS PARA POSTERIOR VOLADURA

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 12-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
EXCAVACION DE ROCA SUELTA

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
VACIADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
COMPACTACION DE RASANTE

CDescripcion_____:

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_____:

5

Foto1:



TRAMO: CALEMAR- ABRA- EL NARANJILLO
11/12/2019 10:36:00 a. m.

Foto2:



TRAMO: CALEMAR- ABRA- EL NARANJILLO
11/12/2019 10:36:24 a. m.

Foto3:



TRAMO: CALEMAR- ABRA- EL NARANJILLO
11/12/2019 10:35:58 a. m.

Fecha Toma De Datos:
12-12-2019