



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 010	Fecha Informe: 12-12-2019	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 12 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

1. Continúan los siguientes frentes: carpeta asfáltica con riego de liga, marcado colocación y compactación, cunetas de concreto armado, veredas de concreto, colocación de tapas prefabricadas en cunetas urbanas, limpieza de calzada o plataforma para segunda capa de Tratamiento Superficial Bicapa y replanteo topográfico, con una programación semanal que no se ha presentado a la Supervisión.
2. Habilitación de acero, vaciado de concreto en muros de cunetas de concreto urbanas.
3. Trazo, excavación, encofrado y vaciado de veredas de concreto.
4. Limpieza de plataforma para aplicación de la segunda capa de TSB.
5. Ante la autorización de ejecución de la Prestación Adicional N°06, con el replanteo topográfico desde la progresiva Km 10+000 al Km 20+140 para el trazo y los sub drenes, para la cual es necesario contar con la gestión de pago por derecho de extracción a la Municipalidad Distrital de Yorongos.
6. La Supervisión LA CALZADA y la Contratista OBRAINSA, vienen reuniéndose para coordinar la programación de actividades para mejorar el avance en todos los frentes de trabajo.
7. La Contratista OBRAINSA en la presente semana del 09 al 15 de diciembre no ha presentado la programación semanal a la Supervisión.
8. La Supervisión LA CALZADA viene realizando el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos, con el replanteo del área a intervenir; así como el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, que vence el 22 del presente mes.
9. Se verifica que la Contratista OBRAINSA y Supervisión La Calzada realizan controles y ensayos respectivos para la utilización de los diferentes materiales en los laboratorios de Suelos, Concreto y Asfalto; así como en el control de calidad en los materiales para todos los frentes de trabajo.
10. La Contratista OBRAINSA estará realizando el día de mañana viernes 13 el recapeo de asfalto en el tramo 00+080 a 00+300 de la calzada, en atención a la observación recibida.
11. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento continuo de la vía, verificando posibles obstáculos como arbustos, ramos de árboles u otros que puedan perjudicar la transitabilidad vehicular y la seguridad.



Recomendaciones:

- 1.La Contratista y la Supervisión debe continuar con los controles de calidad en los laboratorios de suelos, concreto y de asfalto, teniendo en cuenta que se vienen culminando algunos frentes y presentar el acabado requerido.
- 2.La Contratista debe alcanzar a la Supervisión la programación de actividades a desarrollarse durante la semana, para verifica los materiales en los frentes de trabajo y/o evitar paralizaciones.
- 3.La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento continuo de la vía para mantener su transitabilidad vehicular con seguridad, libre de obstáculos.
- 4.La Supervisión debe continuar con la verificación de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos en todos los frentes.
- 5.La Contratista estará dando culminando el frente de trabajo de carpeta asfáltica.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE**

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Carpeta Asfáltica

CDescripcion_____:

Asfaltado y compactado en el lado derecho 05+720

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Cunetas

CDescripcion_____:

Colocación de tapas de concreto prefabricado, lado derecho en la progresiva Km 21+780, en lado izquierdo en la progresiva Km 22+760

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Veredas de Concreto

CDescripcion_____:

Excavación, encofrado; y vaciado de concreto en lado izquierdo en la progresiva Km 22+070 y en lado derecho en la progresiva Km 22+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Veredas de Concreto

CDescripcion_____:
4 Excavación de cunetas hasta la progresiva Km 22+340

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Veredas de Concreto

CDescripcion_____:

Excavación para veredas desde la progresiva Km 22+380 a Km 22+320 de lado izquierdo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE**

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Veredas de Concreto

CDescripcion_____:

6 Veredas de concreto y con encofrado en lado derecho desde Km 22+380 a Km 22+350

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Cunetas de Concreto Armado lado derecho

CDescripcion_____:

Vaciado de concreto en muros de cunetas desde la progresiva Km 22+513 a Km 22+495

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Veredas y Cunetas de Concreto

CDescripcion_____:

Replanteo de niveles y cotas en lado izquierdo desde la progresiva Km 22+480 a Km 22+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Carpeta Asfáltica

CDescripcion_____:

Asfalto y compactación en el lado derecho en la progresiva Km 05+265

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Tratamiento Superficial Bicapa

CDescripcion_____:

Se realiza el lavado de la calzada desde el Km 21+610 del CCPP San Marcos, para aplicar la Segunda capa, realizada con cisterna

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019