

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 249	Fecha Informe: 12-12-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

LA OBRA SIGUE PARALIZADA, COMO SE APRECIA EN LAS FOTOS DEL REPORTE LOS TRABAJOS SON DE ACTIVIDADES EN LOS PUENTES Y LIMPIEZA DE CAUCE ENTRE OTROS, CON TRABAJOS NO CONTROLADOS.
SE DIO A CONOCER EN LAS REDES SOCIALES DIVERSAS QUE SE HABRÍA LEVANTADO LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA A LA SUPERVISIÓN QUE SOLICITE A PVN CEDE CENTRAL AL RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SI QUEDO SIB EFECTO POR PARTE DE LA JUEZA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS

CDescripcion_____:
ELECTROCONST. LEÓN SAC VIENE EJECUTANDO LA RE UBICACIÓN DE POSTES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI
L=36.30M KM 33+760

CDescripcion_____:
CARGUÍO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE FALSO PUENTE Y LIMPIEZA DE CAUCE DE RÍO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE
 L=90.00 M KM 40+050

CDescripcion _____:
 3 LIMPIEZA DE CAUCE DE RÍO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE UNTAVE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA
 L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion _____:
 4 LIMPIEZA DE CAUCE DEL RÍO Y TRASLADO DE ELEMENTOS DE ENCOFRADO Y DESARMADO DE ESTRUCTURA DE FALSO PUENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA
 L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion _____:
 RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS DE FALSO PUENTE Y DESENCOFRADO DE VIGAS POS TENSADAS

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
 ACTIVIDADES

CDescripcion _____:
 EN LA PROGRESIVA KM 60+460 SE CONTINUA CON EL RELLENO DE MATERIAL NO CONTROLADO PARA DEJAR LA VÍA TRANSITABLE

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
ACTIVIDADES NO CONTROLADAS

CDescripcion_____:
EN LA PROGRESIVA KM 60+460 SE CONTINUA CON EL RELLENO DE MATERIAL NO CONTROLADO PARA DEJAR LA VÍA TRANSITABLE

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-12-2019