

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 250	<b>Fecha Informe:</b> 13-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE SABE QUE LA MEDIDA CAUTELAR QUE PARALIZABA LA OBRA HA QUEDADO SIN EFECTO  
LO QUE EL CONTRATISTA INDICA ES QUE AUN LA JUEZA NO LES HA COMUNICADO A LA OFICINA LEGAL DE SAN JOSE EN LIMA, POR CONSIGUIENTE SIGUE PARALIZADO LA OBRA, ASÍ INDICAN LOS DEL CONTRATISTA SAN JOSE.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA TOMAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RE INICIAR LA OBRA

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-12-2019

**Actividades:**

PUENTE CHILLIHUA  
L=26.60 M KM 46+929

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

LIMPIEZA DE CAUCE CON EXCAVADORA HIDRÁULICA  
ING. LUIS CABRERA ESPECIALISTA EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN HOB  
CONSULTORES S.A  
ING. JOSE CUTTI ESP. EN LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-12-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 13-12-2019

**Actividades:**  
ACTIVIDADES DE TRANSITABILIDAD

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE RELLENOS CON MATERIAL NO CONTROLADO PARA DEJAR LA VÍA TRANSITABLE

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-12-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 13-12-2019

**Actividades:**  
FIN DE TRAMO SECTOR MAZOCRUZ

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE APRECIA LA OBRA PARALIZADA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-12-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI  
 L=36.30M KM 33+760

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-12-2019

**Actividades:**  
 PUENTE CHILLIHUA  
 L=26.60 M KM 46+929

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DESMONTAJE DE ELEMENTOS METÁLICOS DEL FALSO PUENTE

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-12-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-12-2019

**Actividades:**  
ACTIVIDADES CON MATERIAL NO CONTROLADO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ENCAUZAMIENTO DE ALCANTARILLAS DE MARCO DE CONCRETO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 51+500  
ADEMAS SE APRECIA LOS VOLQUETES Y OTRAS MAQUINARIAS PARALIZADAS EN ESTA ZONA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-12-2019

6