



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	013	17-12-2019	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 17 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

Se viene avanzando en los frentes de trabajo: Obras Preliminares, Pavimentos Asfálticos y Obras de Arte.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La Contratista OBRAINSA ha solicitado el trámite de Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente; los que han sido desestimados por la Supervisión LA CALZADA. Viene ejecutando las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta los lunes o martes de cada semana a la Supervisión.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista OBRAINSA viene realizando el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra.

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA viene realizando el levantamiento de información en las partidas ejecutadas para determinar el presupuesto de Mayores Metrados.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión LA CALZADA está realizando el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; con los tramites y el procesamiento de datos del replanteo de la cantera. La Supervisión LA CALZADA viene realizando el proceso de renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua, que vence el 22 del presente mes, con el pago de la tasa de inspección, según informó.

PACRI: Se empadronaron mas afectados por derecho de vía, con expedientes que faltan hacer porque todavía no se esta trabajando en esos tramos de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista OBRAINSA viene realizando el mantenimiento con la eliminación de asfalto de las cunetas y retiro de arbusto caído en un carril.

RECURSOS OFERTADOS

A. DEL CONTRATISTA

Personal cumple, con el personal en obra y de acuerdo a las bajadas o permisos programados
Maquinaria y Equipo Si cumple

B. DEL SUPERVISOR

Personal, cumple parcialmente, cuenta con personal profesional Especialista en Suelos y Pavimentos, Metrados Costos y Valorizaciones, en Impacto Ambiental; y no cuenta con Especialista en

Topografía, y de Seguridad de Obra y Salud Ocupacional en obra.

Maquinaria y Equipo: Si cumple



Recomendaciones:

Tener en cuenta que la obra viene ejecutándose con el CAO aprobado en la ampliación de plazo 13.

Se ha recomendado a la Contratista y a la Supervisión continuar con los controles de calidad en los laboratorios de suelos, concreto y de asfalto.

Se ha recomendado a la Supervisión indicar a la Contratista la entrega de la programación de actividades semanales el último día de trabajo de la semana anterior para verificar todo lo requerido en los frentes de trabajo y/o evitar paralizaciones.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE	Moderado	17-12-2019

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Limpieza de cunetas LD Km 07+040 a Km 07+680 ; LI Km 07+680 a Km 07+220

CDescripcion_____:

1 07 Obreros + 02 vigías + 02 operadores
01 Camión + 01 Combi + 02 Machetes + 04 Palas + 02 Escobas + 01 Carretilla

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-12-2019

Actividades:

400.00 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
402.A RIEGO DE LIGA
405.B TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA
Km 20+660 LD; Km 20+600 a Km 20+640

Segunda Capa Km 20+620 a

CDescripcion_____:

05 Obreros + 1 Capataz + 3 Operadores
01 Camión Imprimante + 01 Camión + 01 Rodillo Neumático + 01 Rodillo Liso
03 Rastrillos + 02 palas

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-12-2019

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE
601.C EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS - CUNETAS
610.E CONCRETO CLASE E (FC=175 Kg/cm²) - CUNETAS
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETAS

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE**

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-12-2019

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

610.E CONCRETO CLASE E (FC=175 KG/CM2) - VEREDAS

LI Km 22+380 a Km 22+320

612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS

LD Km 22+540 a Km 22+590; LI

CDescripcion_____:

08 Obreros + 01 Capataz

01 Mixer de Concreto + 04 Palas + 02 Regla + 02 Bruñas

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2019