



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 20 - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 18-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DIARIO

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultanea en en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 05 adicionales de obra y el numero 06 a la espera.

3)MAYORES METRADOS

- A la fecha no existe mayores metrados, pero se viene verificando la posibilidad en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, ya que en el adicional numero 02, 03, 04 y 05, pues se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se repitan los botaderos del expediente y adicionales

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos

7)ARQUEOLOGIA

- La arqueologa por parte de provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos minimos ofertados viene faltando volquetes y tractores orugas en el tramo

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- No cumple con su personal propuesto en obra.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cuenta con equipos topográficos, pero falta laborario de suelos, camionetas y combis

**Recomendaciones:**

, Se recomendo a la supervision la implementacion de sus recursos totales en obra

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-12-2019

**Actividades:**  
200. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
205B.B2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
progresiva 0+800, 2+500, 7+250

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-12-2019