



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: N°09 - PVN - MJQ Y - 2019
Fecha Informe: 19-12-2019
Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)
Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VÍAL HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1). - TRAMO I DEL 00+000 AL KM 52+920:

1).- AMPLIACIONES DE PLAZO:

A LA FECHA, NO HAY AMPLIACIONES DE PAZO

2).- ADICIONALES DE OBRA:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01

CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-19-641, DEL 11.12.2019 EL 11.12.2019, SE REMITIÓ LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR PROVÍAS NACIONAL

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 02

CARTA N° CR20G/CG/RO/2019/958, DEL 13.12.2019, DESDE EL 13.12.2019, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA SUPERVISIÓN. FECHA DE ENTREGA: 26.12.2019

3).- MAYORES METRADOS:

EN LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

4).- DEDUCTIVOS:

EN LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

5).- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE EFECTUÓ REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. MONITOR SOCIAL DEL BID, DONDE SE TRATÓ LOS ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA OBRA

6).- MANTENIMIENTO VÍAL:

EL CONTRATISTA REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA, MEDIANTE MOTONIVELADORA Y RODILLO, EN EL SECTOR DEL 07+500 AL KM. 08+000 Y DEL KM. 42+000 AL KM. 51+680; ASÍ COMO, LIMPIEZA DE CUNETAS DEL KM. 07+500 AL KM. 09+800 Y DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLA, EN KM 12+160; ASIMISMO, EFECTUÓ EL RIEGO DE LA VÍA, CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA, PARA CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO, EN EL SECTOR DEL KM. 04+000 AL KM. 16+000 Y DEL KM. 40+000 AL KM. 52+730; Y ADEMÁS, REALIZÓ LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN SECTOR DEL KM. 43+500 AL KM. 43+540. ESTOS TRABAJOS FUERON VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN.

7).- RECURSOS OFERTADOS:

7.1).- DEL CONTRATISTA:

RESPECTO AL PROGRAMA DE OBRA INICIAL - TERCER TRIMESTRE 2019, APROBADO POR PROVÍAS NACIONAL CON OFICIO N° 681-2019-MTC/20.22.2, DEL 30.10.2019):

a).- PERSONAL: EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO OFERTADO, AL CONTAR EN OBRA CON LOS 14 PROFESIONALES REQUERIDOS. AL RESPECTO, CABE PRECISAR QUE CON OFICIO N° 802-2019-MTC/20.22.2 DEL 17.12.2019, LA SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS DE PROVÍAS NACIONAL, APROBÓ EL CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO DE OBRAS; ASUMIENDO EL CARGO A PARTIR DE LA FECHA EL ING. RAÚL NELSON HUAUYA TOMAYLLA, EN REEMPLAZO DE LA ING. KATHIA REYNAGA IBÁÑEZ.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO EN LA FECHA, FUE DE 66 UNIDADES, QUE NO CUMPLE CON LO OFERTADO, Y ES INSUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES DE LA OBRA.

RESPECTO A LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL DE OBRA, SE TIENE UN FALTANTE, EN TRABAJOS DE CAMPO, DE 77 VOLQUETES.

7.2) DE LA SUPERVISIÓN:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO, AL DISPONER DE TODO SU PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL CONTROL DE OBRA.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO QUE CUMPLE CON LO OFERTADO, AL DISPONER DE LO NECESARIO PARA SUS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD.

8).- INCIDENTES:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SE REMITE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO PARTICULAR CAÍDA DE ROCAS A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS QUE SE DESATARON EN LA MADRUGADA DE HOY DÍA 19/12/2019, EN LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN DEL KM. 17+00 SECTOR LA HUANCAPALLAC, DONDE EL VEHÍCULO PARTICULAR DE PLACA CIN-751, AL PODER TRANSITAR SE REVENTÓ LOS NEUMÁTICO DEL VEHÍCULO LUEGO FUE IMPACTADO POR DERRUMBE DE ROCAS IMPACTANDO DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL TALUD DANDO COMO CONSECUENCIA DAÑOS MATERIALES DE RUPTURA DE VENTANA Y ABOLLADURAS EN EL VEHÍCULO. NO SE REPORTARON DAÑOS PERSONALES.

9).- PACRI:

EL PERSONAL DE PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS, CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE VIVIENDA TEMPORAL, EN LA C.C. DE CHASQUI, A CARGO DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS CONTRATADAS POR LA ENTIDAD.

10).- ARQUEOLOGÍA:

EL PERSONAL DEL ÁREA DE ARQUEOLOGÍA DE LA SUPERVISIÓN EFECTUÓ EL MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN KM. 51+920; ASÍ COMO, DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA, EN KM. 51+100 LD, EN LA PARTE ALTA ADYACENTE AL DME KM. 51+000, EL CUAL ES COLINDANTE AL CAMINO INCA, QUE SE UBICA AL PIE DE TALUD DEL INDICADO DME; SE HA VERIFICADO QUE NO EXISTE AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO, POR PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

11).- OTROS:

EL 18.12.2019, EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN PERMANENTE, SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA, CONJUNTAMENTE CON EL ING. MONITOR SOCIAL DEL BID, DONDE SE TRATÓ SOBRE EL ESTADO DEL MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS (MRQ), Y LAS RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR ESTE MECANISMO. ADEMÁS, SE ATENDIÓ A PROVEEDORES LOCALES QUE SE LES ADEUDA POR SUS SERVICIOS.

II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

EA LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE SOLICITA AL CONTRATISTA, AVANCES A LA FECHA, DE LAS CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL, CONCERNIENTE AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. SE CONCLUYE REVISION DEL INFORME USSOMAR Y SE PRESENTA PARA PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE, RECOPIACION DE INFORMACION PARA RESPONDER CARTAS DEL COTRATISTA REFERENTE A AL USO DE DME KM 52+730 (D) LADO DERECHO.

6. MANTENIMIENTO VIAL

HOY NO SE HA REALIZADO TRABAJOS DE RIEGO EN LA VÍA POR LAS CONSTANTES LLUVIAS, SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VÍA EN KM 86+250 AL KM 88+200 SE EMPLEÓ RODILLO Y MOTONIVELADORA.

7. RECURSO OFERTADO

a).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DE EL CONTRATISTA CONSTA DE 13 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS, EL ESPECIALISTA DE TRAZO Y TOPOGRAFIA SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR PARTE DE PROVIAS.

MAQUINARIA



MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 14 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERA ADICIONANDOCE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISION Y ESTA EN TRAMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS, ASÍ COMO EL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETA, DE LAS 13 COMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCION, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTAN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS.

8. PACRI

SE REALIZO CORDINACIONES EN REUNION PROGRAMADA, EN LAS OFICINAS DEL TRAMO 1 CON LA ABOGADA SHIRLEI ARRIETA, ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACION DE PREDIOS TRAMO 1.

9. ARQUEOLOGIA

ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO QUE SERÁ EMITIDO PARA PROVIAS NACIONAL

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ARQUEOLÓGICO DEL TRAMO II

10. INCIDENTES

NO HUBO REGISTROS DE INCIDENTES EN EL DÍA

11. OTROS

NO HUBO OTROS EN EL DÍA

12. RECOMENDACIONES:

A. SE LE REOCMENDO A EL CONTRATISTA PRESENTAR LA PROGRAMACION DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

B. SE RECOMENDO LA DESIGNACION DE EQUIPO MINIMO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN PERIODO DE LLUVIAS.

Recomendaciones:

A. SE RECOMENDÓ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMUNICAR A EL CONTRATISTA PRESENTAR LA PROGRAMACION DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

B. SE RECOMENDÓ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LA DESIGNACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN PERIODO DE LLUVIAS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
700. TRANSPORTES
700.H TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000
PROGRESIVA: KM 51+600 Y KM 52+730 LADO C DEL TRAMO I

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 14 OPERADORES, 01 CUADRADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 12 VOLQUETES, 01 TRACTOR, 01 LUMINARIA, 01 EXCAVADORA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 51+800

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 03 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2019

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

500 DRENAJE
ALCANTARILLA DE MARCO DE CONCRETO ARMADO
PROGRESIVA: KM 51+650 TRAMO I

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS, 04 OFICIALES, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: NO SE USO NINGÚN EQUIPO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
200. MOVIMIENTOS DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA
PROGRESIVAS: KM 15+690, KM 24+270, KM 43+700

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 ING. PRODUCCIÓN, 01 ING. SEGURIDAD, 01 CAPATAZ, 08 OPERADORES, 02 OFICIALES, 05 VIGÍAS, 09 AYUDANTES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 EXCAVADORAS, 01 TRACTOR ORUGA, 01 MARTILLO HIDRÁULICO, 03 CARGADOR FRONTAL, 02 CISTERNAS, 05 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO, 01 RETRO EXCAVADORA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

1000 PUENTES
1000.E PUENTE CHINCHAN
1000.G PUENTE SHIRAGRA
PROGRESIVAS: KM 34+612 Y KM 26+339

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO:

PUENTE CHINCHAN: 01 CAPATAZ, 07 OPERARIOS, 01 OFICIAL, 04 PEONES

PUENTE SHIRAGRA: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS, 02 OFICIALES, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: MOTOBOMBA DE 8"

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2019



Fotos: