



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si
Nro Informe: 21 - 2019
Fecha Informe: 19-12-2019
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:
INFORME DIARIO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultanea en en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•A la fecha no existe mayores metrados, pero se viene verificando la posibilidad en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, ya que en el adicional numero 02, 03, 04 y 05, pues se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se repitan los botaderos del expediente y adicionales

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se viene realizando mejoramiento a accesos

7)ARQUEOLOGIA

•La arqueóloga por parte de provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas en el tramo y cargador sobre llantas

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple con su personal propuesto en obra. Solo esta en obra el Jefe de supervisión, Especialista en metrados, Especialista en Trazo y Topografía y Especialista en Hidráulica, mas algunos técnicos y auxiliares

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•Cuenta con equipos topográficos, pero falta laboratorio de suelos, camionetas y combis

Recomendaciones:

. Se recomienda a la contratista tomar las medidas adecuadas de seguridad en los trabajos de campo, pues las precipitaciones presentadas hacen que el suelo donde transitan se vuelva inestable

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
 6.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

CDescripcion_____:
 610B.D. Concreto Clase D(Fc=210 kg/cm)
 612B.A. Encofrado y desemcofrado

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
 20-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
 600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 610B.D CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)
 612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CDescripcion_____:
 Contruccion de Muros de concreto

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 19-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205B.B2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
En 05 frentes de trabajo

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-12-2019